



URBACT



Co-funded by
the European Union
Interreg

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ



Περιεχόμενα


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΠΛΑΙΣΙΟ, ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ	3
Κεντρικό θέμα που αντιμετωπίζεται – Υφιστάμενη κατάσταση	3
Σχετικές υφιστάμενες στρατηγικές και πολιτικές	5
Τοπικοί φορείς της πόλης: Συνεισφορές & Μεθοδολογία.....	12
Κύριες προκλήσεις ολοκληρωμένης προσέγγισης.....	15
Δοκιμαστικές Δράσεις.....	16
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ	21
Συνολικό Όραμα	21
Ολοκληρωμένη Προσέγγιση.....	21
Περιοχές παρέμβασης & Στρατηγικοί στόχοι	24
Περιοχές Παρέμβασης.....	24
Δράσεις	25
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ	28
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ.....	34
Διακυβέρνηση.....	34
Συνεχής Εμπλοκή Ενδιαφερομένων Φορέων	36
Συνολικό κόστος και Χρηματοδοτικά εργαλεία.....	38
Συνολικό Χρονοδιάγραμμα	39
Αξιολόγηση Κινδύνων	41
Παρακολούθηση και Αναφορά Προόδου	43
Συμπέρασμα	44

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΠΛΑΙΣΙΟ, ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ

Κεντρικό θέμα που αντιμετωπίζεται – Υφιστάμενη κατάσταση


Ο Δήμος Κορυδαλλού βρίσκεται στο όριο της βιομηχανικής ζώνης, κοντά στο κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά. Διοικητικά ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά και συνορεύει δυτικά και νότια με τη Νίκαια, ανατολικά με την Αγία Βαρβάρα και βόρεια με το Χαϊδάρι. Ο Κορυδαλλός συνδέεται με το κέντρο της Αθήνας μέσω γραμμής μετρό.

Εικόνα 1: Γεωγραφική θέση του Δήμου Κορυδαλλού



Στον Κορυδαλλό, η συνοικία Κανάρια, με πληθυσμό περίπου 5.000 κατοίκων, αποτελεί ένα μικρό αλλά σημαντικό τμήμα του Κορυδαλλού. Στη συνοικία Κανάρια ξεχωρίζει για το κτήριο του πρώην 12^{ου} δημοτικού σχολείου στη συμβολή των οδών Ηπείρου και Καρδίτσας, ως σημείο ενδιαφέροντος για την ευρύτερη αστική αναγέννηση της περιοχής. Το κτήριο, εγκαταλελειμμένο από τον σεισμό του 1999, αποτελεί ταυτόχρονα πρόκληση και ευκαιρία για τον Δήμο. Η αποκατάστασή του θεωρείται κομβικό έργο για την αναζωογόνηση της συνοικίας, την παροχή νέων χώρων για την τοπική κοινωνία και την υποστήριξη βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Εικόνα 2: Συνοικία Κανάρια



Ο Δήμος Κορυδαλλού έχει πληθυσμό 61.248 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2021. Η πόλη παρουσιάζει διακυμάνσεις στον πληθυσμό της τα τελευταία χρόνια, επηρεασμένες από παράγοντες όπως οι οικονομικές συνθήκες, η αστική μετανάστευση και οι τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

Το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) στην κοντινή πόλη του Πειραιά, η οποία παρουσιάζει παρόμοια κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά με τον Κορυδαλλό, καταγράφηκε στα 20.989 € το 2011. Η τιμή αυτή προσφέρει μια ενδεικτική εικόνα των οικονομικών συνθηκών στον Κορυδαλλό, αντανakλώντας την οικονομική δραστηριότητα και το επίπεδο διαβίωσης.

Πίνακας 1: Βασικά στοιχεία COPE

Κορυδαλλός, Ελλάδα – Δήμος Κορυδαλλού	
Περιφέρεια	Αττική
Προσέγγιση βάσει τόπου	Κανάρια – παλαιό σχολικό κτήριο
Πληθυσμός: Συνοικία / Πόλη (2021)	5.000 / 61.248
ΑΕΠ / € / κατά κεφαλή / έτος (Πειραιάς, 2011)	20.989


Σχετικές υφιστάμενες στρατηγικές και πολιτικές

Ο Δήμος Κορυδαλλού έχει αναπτύξει και εφαρμόσει μια σειρά στρατηγικών σχεδίων που ευθυγραμμίζονται με τα κύρια θεματικά πεδία του έργου COPE, όπως η βιώσιμη αστική ανάπτυξη, η περιβαλλοντική ανθεκτικότητα, η συμμετοχική διακυβέρνηση και η πράσινη μετάβαση.

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε.) Δυτικής Αθήνας 2021–2027

Ως το βασικό περιφερειακό πλαίσιο για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, η Ο.Χ.Ε. Δυτικής Αθήνας προωθεί τη χωρική συνοχή, την οικονομική αναζωογόνηση και την περιβαλλοντική μετάβαση. Ο Κορυδαλλός συμμετέχει μέσω στοχευμένων επενδύσεων στην αναγέννηση, την κινητικότητα και την κοινωνική ένταξη.

Εικόνα 3: Περιοχή Παρέμβασης ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας



Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

Το ΣΒΑΚ του Κορυδαλλού προωθεί καθαρότερες, ασφαλέστερες και αποδοτικότερες μετακινήσεις. Ενσωματώνει την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών άνθρακα, τη βελτίωση της πεζής μετακίνησης και υποστηρίζει τη στροφή προς εναλλακτικές μορφές μετακίνησης.

Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Ασφάλεια και Αναβάθμιση Δημόσιων και Κοινοτικών Χώρων

Το σχέδιο στοχεύει στη διασφάλιση και αναβάθμιση των δημόσιων χώρων μέσω πράσινων υποδομών και συμπεριληπτικού αστικού σχεδιασμού. Χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και ευθυγραμμίζεται πλήρως με την Ο.Χ.Ε. Δυτικής Αθήνας.

Σχέδιο Ανάπτυξης Υποδομών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Το τοπικό Σχέδιο Υποδομών Φόρτισης καθορίζει τη στρατηγική χωροθέτηση σταθμών φόρτισης, υποστηρίζοντας τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Το σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και αναπτύχθηκε μέσω διαδικασιών δημόσιας διαβούλευσης.

Σχετικά υλοποιημένα δημοτικά έργα

Αντικατάσταση Δημοτικού Φωτισμού με LED

Ο Δήμος Κορυδαλλού υλοποίησε εκτεταμένο έργο αντικατάστασης φωτιστικών LED σε δρόμους και δημόσιους χώρους, χρηματοδοτούμενο από το ΠΕΠ «Αττική» 2014–2020. Με επένδυση ύψους 1.099.886,20€, το έργο στόχευε στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας άνω του 73%, στη βελτίωση της ποιότητας φωτισμού και στην υποστήριξη κλιματικά ουδέτερων υποδομών μέσω συστημάτων έξυπνου ελέγχου.

Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων

Συγχρηματοδοτούμενο από το ΠΕΠ «Αττική» 2014–2020, το έργο αναβάθμισε βασικά δημόσια κτίρια, όπως το Πολιτιστικό Κέντρο, το Κέντρο Κατάρτισης, το 3^ο Νηπιαγωγείο και το Κτήριο Κοινωνικών Υπηρεσιών, μέσω θερμομόνωσης, ενεργειακών κουφωμάτων, φωτισμού LED και αναβάθμισης συστημάτων θέρμανσης, αερισμού και ψύξης (HVAC). Η επένδυση των 445.755,51€ συνέβαλε ουσιαστικά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και στην πλήρη ευθυγράμμισή της με τους εθνικούς στόχους του ΕΣΕΚ.

Βιώσιμη Μικροκινητικότητα (Σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων)

Ο Δήμος Κορυδαλλού εγκατέστησε σύστημα κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων κατά την προγραμματική περίοδο 2014–2020, στο πλαίσιο της μετάβασης στη χαμηλών εκπομπών αστική κινητικότητα. Το έργο ύψους 371.921,00 €, χρηματοδοτούμενο από το ΠΕΠ «Αττική» 2014–2020, περιλάμβανε προμήθεια e-bikes, έξυπνους σταθμούς στάθμευσης και φιλικές ψηφιακές εφαρμογές. Η πρωτοβουλία έχει ως στόχο την ενίσχυση της φιλικής προς το περιβάλλον μετακίνησης και τη μείωση της εξάρτησης από το αυτοκίνητο, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους στόχους της Ο.Χ.Ε. Δυτικής Αθήνας και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Ζήτημα που εντοπίστηκε από τους τοπικούς φορείς


Ο Κορυδαλλός γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες, ωστόσο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει επίμονες προκλήσεις υποδομών, οι οποίες επιδεινώνονται από τη μεγάλη εισροή πληθυσμού. Το πυκνοδομημένο αστικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με τον αποσπασματικό πολεοδομικό σχεδιασμό, έχει ασκήσει έντονες πιέσεις στις δημόσιες υπηρεσίες και στο δομημένο περιβάλλον. Επιπλέον, τόσο ο Κορυδαλλός όσο και τα δυτικά προάστια της Αθήνας έχουν συχνά αντιμετωπιστεί ως περιθωριοποιημένες περιοχές, ενισχύοντας την αίσθηση του «αστικού ορίου» και περιορίζοντας τις δυνατότητες επενδύσεων και ανάπτυξης.

Η περιοχή των 88 στρεμμάτων του Δήμου Κορυδαλλού, λειτουργεί σήμερα ως κόμβος δημοσίων υπηρεσιών, στεγάζοντας σχολεία, παιδικούς σταθμούς, θέατρο, αθλητικές εγκαταστάσεις και ένα νέο οικογενειακό πάρκο. Παρά τα θετικά αυτά στοιχεία, η απουσία συνεκτικής συνδεσιμότητας και η έλλειψη ολοκληρωμένου βιώσιμου σχεδιασμού περιορίζουν το πλήρες δυναμικό της περιοχής. Από τη δεκαετία του 1950, η τοπική κοινωνία έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, συμμετέχοντας συλλογικά στην αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων όπως η διάνοιξη δρόμων, η ύδρευση, η δημιουργία σχολείων και οι μεταφορές. Αυτές οι προσπάθειες αναδεικνύουν την ισχυρή τοπική ταυτότητα και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών.

Ωστόσο, παραμένουν σημαντικά προβλήματα όπως το γηρασμένο κτιριακό απόθεμα, η περιορισμένη διαθεσιμότητα ανοιχτών χώρων και η περιορισμένη υποδομή για πεζούς και ποδηλάτες. Η ιστορική περιθωριοποίηση της περιοχής έχει οδηγήσει σε υποεπενδύσεις και ελλείψεις στις υποδομές, καθιστώντας αναγκαία μια στρατηγική

προσέγγιση. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο COPE προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων, όπως η μετατροπή του εγκαταλελειμμένου σχολείου στη συνοικία Κανάρια σε πράσινο επιχειρηματικό κόμβο. Αξιοποιώντας τα ισχυρά στοιχεία της κοινότητας και εφαρμόζοντας βιώσιμες αστικές στρατηγικές, ο Κορυδαλλός μπορεί να εξελιχθεί σε ένα πιο ανθεκτικό και συμπεριληπτικό αστικό περιβάλλον.

Ο εντοπισμός των παραπάνω προκλήσεων πραγματοποιήθηκε μέσω συμμετοχικής διαδικασίας, με συναντήσεις της τοπικής Ομάδας Δράσης του έργου, στις οποίες ενδιαφερόμενοι φορείς συνέβαλαν με γνώσεις και εμπειρίες από την καθημερινότητά τους. Οι συναντήσεις έφεραν κοντά εκπροσώπους από ένα ευρύ φάσμα φορέων, όπως τοπική αυτοδιοίκηση, ακαδημαϊκή κοινότητα, επιχειρήσεις και κοινωνία των πολιτών, διασφαλίζοντας ισορροπημένο και συμπεριληπτικό διάλογο. Πιο συγκεκριμένα, συμμετείχαν δημοτικοί υπάλληλοι, τοπικές επιχειρήσεις, τοπικές οργανώσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα και κάτοικοι, συνδιαμορφώνοντας ένα κοινό όραμα που προωθεί τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, την περιβαλλοντική ανθεκτικότητα, τη συμμετοχική διακυβέρνηση και τη δίκαιη πράσινη μετάβαση. Επιπλέον, κατά τις συναντήσεις, χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένα εργαλεία του URBACT, όπως το «Δέντρο Προβλημάτων» και ο «Καμβάς Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης», για τη συλλογική χαρτογράφηση των προκλήσεων. Η δομημένη αυτή προσέγγιση διασφάλισε ότι τα ζητήματα που αντιμετωπίζονται στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης βασίζονται σε κοινή κατανόηση μεταξύ των τοπικών φορέων, επιτρέποντας πιο στοχευμένες και αποδεκτές παρεμβάσεις.



Κεντρική πρόκληση/προκλήσεις

Ακολουθεί η ανάλυση SWOT για τον Δήμο Κορυδαλλού, η οποία αναδεικνύει τα δυνατά σημεία, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές στο πλαίσιο της αστικής ανάπτυξης και των στρατηγικών του στόχων. Η ανάλυση ευθυγραμμίζεται στενά με τους στόχους του έργου COPE, εστιάζοντας στην αστική αναγέννηση, την πράσινη μετάβαση και τη συμμετοχική διακυβέρνηση, ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις και να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες του δήμου.

Εικόνα 4: Ανάλυση SWOT

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ	ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
• Στρατηγική τοποθεσία με εξαιρετική συνδεσιμότητα προς Αθήνα και Πειραιά μέσω γραμμών μετρό. • Ισχυρή τοπική ταυτότητα και ενεργή συμμετοχή της κοινότητας σε αναπτυξιακές δράσεις. • Υφιστάμενοι πράσινοι χώροι, όπως η έκταση των 88 στρεμμάτων που φιλοξενεί σχολεία, πάρκα και αθλητικές εγκαταστάσεις, με δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης. • Δέσμευση στη βιωσιμότητα και την καινοτομία, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το σχέδιο μετατροπής του εγκαταλελειμμένου σχολείου στα Κανάρια σε έναν φιλικό προς το περιβάλλον επιχειρηματικό κόμβο. • Υψηλά ποσοστά ιδιοκατοίκησης, που αντανakλούν κοινωνική σταθερότητα. • Πρόσβαση σε εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.	• Πυκνοδομημένο αστικό περιβάλλον με περιορισμένους ανοικτούς και πράσινους χώρους. • Γηρασμένο κτιριακό απόθεμα και υποδομές, που χρήζουν ουσιαστικής ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού. • Αποσπασματικοί δημόσιοι χώροι και ανεπαρκής συνδεσιμότητα για πεζούς και ποδηλάτες. • Περιορισμένη ευαισθητοποίηση και συμμετοχή σε περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως η διαχείριση απορριμμάτων και η ενεργειακή αποδοτικότητα. • Περιορισμένο επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ τοπικών αρχών και πολιτών, το οποίο μπορεί να δυσχεράνει συμμετοχικές διαδικασίες. • Υπερβολική εξάρτηση από συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης, όπως το ΕΤΠΑ, γεγονός που ενισχύει την οικονομική επισφάλεια.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ	ΑΠΕΙΛΕΣ
• Αξιοποίηση της σύνδεσης με το μετρό για ενίσχυση της προσβασιμότητας, προσέλκυση επενδύσεων και τόνωση του τουρισμού. • Αναβάθμιση της συνοικίας Κανάρια μέσω του έργου COPE, τοποθετώντας τον Κορυδαλλό ως περιφερειακό πόλο καινοτομίας. • Ενίσχυση της συμμετοχικής διακυβέρνησης με ενεργή εμπλοκή των πολιτών στις αποφάσεις για την αστική ανάπτυξη. • Αξιοποίηση ποικίλων χρηματοδοτικών ευκαιριών από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα για την πράσινη μετάβαση και την αστική αναγέννηση. • Προώθηση δράσεων για το κλίμα μέσω ενεργειακά αποδοτικών υποδομών και πρακτικών βιώσιμου αστικού σχεδιασμού.	• Χρονοβόρες και σύνθετες διαδικασίες έγκρισης για περιβαλλοντικά και κατασκευαστικά έργα. • Αντίληψη του Κορυδαλλού και των δυτικών προαστίων ως περιθωριοποιημένων περιοχών, η οποία μπορεί να αποθαρρύνει εξωτερικές επενδύσεις. • Κατακερματισμένος αστικός ιστός, που περιορίζει την εφαρμογή συνεκτικής και ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης. • Πίεση από την ταχεία αστικοποίηση και τη μη προγραμματισμένη χρήση γης, η οποία επιβαρύνει τις υποδομές και τις δημόσιες υπηρεσίες. • Οικονομικοί περιορισμοί που ενδέχεται να δυσχεράνουν την επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων βιωσιμότητας.

Τοπικοί φορείς της πόλης: Συνεισφορές & Μεθοδολογία

Η χαρτογράφηση των ενδιαφερόμενων φορέων για την Τοπική Ομάδα Δράσης του έργου COPE στον Δήμο Κορυδαλλού έχει ως στόχο τον εντοπισμό και κατηγοριοποίηση των βασικών παραγόντων που συμβάλλουν στην επιτυχία του έργου. Οι φορείς αυτοί εκπροσωπούν διαφορετικούς τομείς της τοπικής κοινότητας, όπως η εκπαίδευση, η δημοτική διακυβέρνηση, η κοινωνική ισότητα και η ενεργός συμμετοχή των πολιτών. Κάθε φορέας διαδραματίζει έναν ξεχωριστό ρόλο στη διαμόρφωση των συμμετοχικών διαδικασιών και στη διασφάλιση ότι οι στόχοι του έργου ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας.

Η συγκεκριμένη χαρτογράφηση προσφέρει μια σαφή εικόνα των ρόλων και των ευθυνών των εμπλεκόμενων, ενισχύοντας τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ τους. Με την ενεργή εμπλοκή ενός ευρέος φάσματος τοπικών φορέων, η Τοπική Ομάδα Δράσης διαμορφώνει μια συνεκτική προσέγγιση για την επίτευξη βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχουν εντοπιστεί στο πλαίσιο του έργου COPE. Η παρακάτω ανάλυση παρουσιάζει τους βασικούς φορείς και τη συμβολή τους στους στόχους του έργου.

Εκπαιδευτικοί Φορείς

1ο Επαγγελματικό Λύκειο Κορυδαλλού

Ρόλος: Αποτελεί βασικό εταίρο για την ενεργοποίηση των νέων στις δράσεις του έργου COPE, ιδίως στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην καλλιέργεια ευαισθητοποίησης σχετικά με τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Το σχολείο ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή σε δραστηριότητες του έργου, όπως ιδέες και σχεδιασμός για τη μεταμόρφωση της συνοικίας Κανάρια και η συμβολή στη δημιουργία του πράσινου κόμβου επιχειρηματικότητας. Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά και στη δημιουργία λογοτύπων, branding και στρατηγικών κοινωνικής συμμετοχής.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)

Ρόλος: Παρέχει ακαδημαϊκή τεχνογνωσία και ερευνητική υποστήριξη στο έργο COPE, κυρίως στους τομείς της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Το Πανεπιστήμιο συμβάλλει με καινοτόμες μεθοδολογίες, όπως πρακτικές βιωσιμότητας και συμμετοχικής διακυβέρνησης, ενώ υποστηρίζει την ανάλυση δεδομένων και την αξιολόγηση των

αποτελεσμάτων του έργου. Λειτουργεί επίσης ως εθνικός φορέας γνώσης και ανάπτυξης ικανοτήτων.

Δημοτικοί Φορείς

Επιτροπή Ισότητας Δήμου Κορυδαλλού

Ρόλος: Διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες του έργου COPE είναι συμπεριληπτικές και δίκαιες, καλύπτοντας τις ανάγκες όλων των μελών της κοινότητας, ιδίως των λιγότερο εκπροσωπούμενων ομάδων. Η Επιτροπή υποστηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν τη διαφορετικότητα και την ίση πρόσβαση σε πόρους, διασφαλίζοντας ότι ο επιχειρηματικός κόμβος στα Κανάρια ενσωματώνει τις αρχές της ανοικτής διακυβέρνησης και της κοινωνικής ένταξης.

Δημοτικό Συμβούλιο

Ρόλος: Αποτελεί το θεσμικό όργανο που εποπτεύει την ένταξη του έργου COPE στη συνολική στρατηγική του δήμου. Παρέχει πολιτική στήριξη, εγκρίνει σχετικές πολιτικές και διασφαλίζει ότι η κατανομή πόρων ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και της συμμετοχής της κοινότητας. Συμβάλλει επίσης στην εξασφάλιση της αποδοχής του έργου από διαφορετικούς κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς.

Τμήμα Έρευνας, Ανάπτυξης και Προγραμματισμού

Ρόλος: Ηγείται του τεχνικού σχεδιασμού και της υλοποίησης του έργου COPE σε δημοτικό επίπεδο. Διασφαλίζει ότι όλα τα επιμέρους στοιχεία του έργου – όπως η αναμόρφωση της συνοικίας Κανάρια και η δημιουργία μηχανισμών συμμετοχικής διακυβέρνησης – ενσωματώνονται στα μακροπρόθεσμα αναπτυξιακά σχέδια της πόλης. Παρέχει επίσης τεχνική τεχνογνωσία για τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης.

Γραφείο Στήριξης Ανέργων

Ρόλος: Παρέχει υπηρεσίες που βοηθούν τους ανέργους κατοίκους να βρουν εργασία και να βελτιώσουν την επαγγελματική τους ικανότητα. Οι δραστηριότητές του συνδέονται στενά με την προώθηση της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του έργου COPE, καθώς υποστηρίζει άτομα να εντοπίσουν ευκαιρίες απασχόλησης, να συνδεθούν με τοπικούς εργοδότες, να συμμετάσχουν σε σεμινάρια ανάπτυξης δεξιοτήτων και να λάβουν

καθοδήγηση σχετικά με την επιχειρηματικότητα. Παρέχει επίσης συμβουλές για κοινωνικά επιδόματα, τεχνικές αναζήτησης εργασίας και δικτύωση για την ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης και της τοπικής ανάπτυξης.

Περιφερειακοί Φορείς

Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)

Ρόλος: Λειτουργεί ως διαδημοτικός οργανισμός των δέκα δήμων της Δυτικής Αθήνας, συμπεριλαμβανομένου του Κορυδαλλού, αναπτύσσοντας στρατηγικές και υλοποιώντας δράσεις για την οικολογική και βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Ο ΑΣΔΑ έχει την ευθύνη της Διαδημοτικής Σύμπραξης για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας, αξιοποιώντας μηχανισμούς Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ).

Περιφέρεια Αττικής / Διαχειριστική Αρχή ΠΕΠ 2021–2027

Ρόλος: Δρα ως συνδετικός κρίκος μεταξύ Δήμου Κορυδαλλού και ΑΣΔΑ για τη χρηματοδότηση έργων ΕΤΠΑ και ΕΚΤ+ στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 2021–2027.

Κοινοτικοί Φορείς

Σύλλογος Γονέων

Ρόλος: Λειτουργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ οικογενειών και του έργου COPE, διασφαλίζοντας ότι οι εκπαιδευτικές και συμμετοχικές δράσεις ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινότητας. Ο Σύλλογος συμμετέχει ενεργά στις συζητήσεις για την αναμόρφωση των δημόσιων χώρων, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο αυτοί οι χώροι μπορούν να εξυπηρετήσουν οικογένειες και νέους. Παράλληλα ενισχύει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για το έργο.

«ΑΝΑΣΑ ΖΩΗΣ», Τοπική ΜΚΟ

Ρόλος: Προσφέρει πολύτιμη εμπειρία σε ζητήματα κοινωνικής μέριμνας και κοινοτικής ανάπτυξης. Η ΑΝΑΣΑ ΖΩΗΣ διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην εμπλοκή ευάλωτων ομάδων, στην προώθηση της κοινωνικής ισότητας, στις πρωτοβουλίες του έργου και στην υποστήριξη συμμετοχικών διαδικασιών. Ο οργανισμός συνεργάζεται με άλλους

φορείς ώστε οι παρεμβάσεις του έργου, όπως ο πράσινος κόμβος επιχειρηματικότητας, να είναι συμπεριληπτικές και προσαρμοσμένες στις τοπικές ανάγκες.

Εκπρόσωποι επιχειρήσεων Κορυδαλλού

Ρόλος: Λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας και του έργου COPE, προωθώντας την τοπική οικονομική συμμετοχή και υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες που ενισχύουν βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές. Οι εκπρόσωποι των τοπικών επιχειρήσεων συμβάλλουν με ιδέες και γνώση για το πώς οι δράσεις αναβάθμισης και καινοτομίας μπορούν να ενισχύσουν το τοπικό εμπόριο και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, βασισμένες στις ανάγκες της κοινότητας.

Κύριες προκλήσεις ολοκληρωμένης προσέγγισης

Η βασική πρόκληση της ολοκληρωμένης προσέγγισης για τον Κορυδαλλό αφορά την αποτελεσματική ενσωμάτωση της επιλεγμένης περιοχής παρέμβασης στη συνοικία Κανάρια στο ευρύτερο αστικό περιβάλλον του Δήμου. Η αποκατάσταση και η επαναξιοποίηση του παλαιού σχολικού συγκροτήματος στα Κανάρια πρέπει να ευθυγραμμιστούν στρατηγικά με τον περιβάλλοντα αστικό ιστό, ώστε ο νέος χώρος να αποτελέσει συνεκτικό τμήμα των δημοτικών υποδομών και της καθημερινής ζωής της κοινότητας.

Η θέση των Καναρίων μέσα σε ένα πυκνοδομημένο αστικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με τους κατακερματισμένους δημόσιους χώρους και την περιορισμένη συνδεσιμότητα, δημιουργεί ιδιαίτερες δυσκολίες. Η μετατροπή του παλαιού σχολείου σε έναν πράσινο επιχειρηματικό κόμβο αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τη γεφύρωση αυτών των κενών, ωστόσο, απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό για να αντιμετωπιστούν οι υφιστάμενες προκλήσεις της περιοχής. Αυτές περιλαμβάνουν το γηρασμένο κτιριακό απόθεμα, τις ανεπαρκείς υποδομές για πεζούς και ποδηλάτες, καθώς και την έλλειψη ομαλής πρόσβασης προς τις γειτονικές συνοικίες.

Επιπλέον, το στίγμα που συνοδεύει τον Κορυδαλλό και τα δυτικά προάστια της Αθήνας ως «περιθωριοποιημένες περιοχές» προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο δυσκολίας στη διαδικασία ολοκλήρωσης. Η υπέρβαση αυτής της αντίληψης και η ανάδειξη των Καναρίων ως σημείο αναφοράς για βιώσιμη καινοτομία και ενεργό συμμετοχή της κοινότητας είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της αναπτυξιακής προσπάθειας.

Δοκιμαστικές Δράσεις

Στο πλαίσιο του έργου COPE, ο Δήμος Κορυδαλλού υλοποίησε δύο Πιλοτικές Δράσεις με στόχο την ενεργή εμπλοκή της τοπικής κοινότητας στη συνδιαμόρφωση του επερχόμενου πράσινου επιχειρηματικού κόμβου στη συνοικία Κανάρια. Οι δράσεις αυτές αποσκοπούσαν στη διερεύνηση της βιωσιμότητας, της συνάφειας και της αποδοχής των προτεινόμενων παρεμβάσεων, ενώ παράλληλα συνέλεξαν χρήσιμες πληροφορίες για την ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης.

Πιλοτική Δράση 1: “THE NEST” – Ενεργοποίηση των Νέων στον Καθορισμό Ονόματος και Ταυτότητας του Επιχειρηματικού Κόμβου στα Κανάρια

Η Πρόκληση:

Πώς μπορούμε να εμπλέξουμε ενεργά τους νέους στη μετατροπή ενός παλαιού σχολικού κτηρίου σε δημοτικό κόμβο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, ενισχύοντας παράλληλα το αίσθημα του ανήκειν, της συμπερίληψης και της ψηφιακής δημιουργικότητας;

Στόχος:

Η προώθηση της ψηφιακής συμπερίληψης, της συμμετοχής των νέων και της δημιουργικής ανάληψης ευθύνης στη διαδικασία επαναξιοποίησης του πρώην 12^{ου} Δημοτικού Σχολείου στα Κανάρια, μέσω της πρόσκλησης μαθητών να συνδιαμορφώσουν το όνομα και τη οπτική ταυτότητα του νέου χώρου.

Η Ιδέα μας:

Μια συμμετοχική δράση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το 1^ο Επαγγελματικό Λύκειο Κορυδαλλού. Οι μαθητές κλήθηκαν να προτείνουν ένα όνομα και να σχεδιάσουν ένα λογότυπο για τον νέο Κόμβο Νεανικής Επιχειρηματικότητας, διασφαλίζοντας ότι η ταυτότητα του χώρου θα αντανakλά τις αξίες, τις ανάγκες και τις φιλοδοξίες της νέας γενιάς.

Διαδικασία:

- Οι μαθητές συμμετείχαν σε εργαστήρια brainstorming, με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών τους.

- Εργαζόμενοι σε μικρές ομάδες, πρότειναν πιθανά ονόματα, λογότυπα και οπτικά στοιχεία.
- Η δράση βοηθήθηκε από τον Δήμο Κορυδαλλού στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να ενδυναμώσει τους νέους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στον μετασχηματισμό του χώρου.
- Οι τελικές προτάσεις παρουσιάστηκαν από τους ίδιους τους μαθητές και κατά τη διάρκεια της Διακρατικής Συνάντησης του Δικτύου (Core Network Meeting) στην Καβάλα (Ιούνιος 2024), όπου μοιράστηκαν την εμπειρία τους και εξήγησαν τις σχεδιαστικές τους επιλογές.

Αποτέλεσμα:

Το επιλεγμένο όνομα και η συνολική ιδέα “THE NEST – Kanaria Entrepreneurial Hub”, επιλέχθηκαν για τη συμβολική τους αξία: ένας φιλόξενος χώρος που «εκκολάπτει» νέες ιδέες και λειτουργεί ως εφελτήριο για νέους επιχειρηματίες. Το αντίστοιχο λογότυπο και τα στοιχεία οπτικής ταυτότητας αντανakλούσαν πλήρως αυτό το όραμα.



Αντίκτυπος:

Η συγκεκριμένη Δοκιμαστική Δράση ενίσχυσε τη σύνδεση μεταξύ αστικού μετασχηματισμού και νεανικής συμμετοχής, μέσω:

- Ενίσχυσης των ψηφιακών και σχεδιαστικών δεξιοτήτων των μαθητών.
- Καλλιέργειας υπερηφάνειας και ενεργού συμμετοχής στα κοινά.
- Ενσωμάτωσης των αξιών της τοπικής κοινότητας στην ταυτότητα του έργου.
- Ανάδειξης της φωνής των μαθητών στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού έργου.

Τεκμηρίωση & Οπτικό Υλικό:

Οι φωτογραφίες από τα εργαστήρια μαθητών, τις διαβουλεύσεις της Τοπικής Ομάδας Δράσης, καθώς και από τις παρουσιάσεις των μαθητών στη Διακρατική Συνάντηση του Δικτύου στην Καβάλα, αποτυπώνονται στη συνέχεια.



Πιλοτική Δράση 2: Συμμετοχικό Εργαστήριο για προτεινόμενες παρεμβάσεις στο κτήριο του πρώην 12^{ου} Δημοτικού Σχολείου στα Κανάρια

Η Πρόκληση:

Ο Δήμος Κορυδαλλού εργάζεται για τη μετατροπή του παλαιού, εγκαταλελειμμένου σχολικού κτηρίου στη συνοικία Κανάρια σε έναν καινοτόμο Κόμβο Νεανικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας. Μία από τις βασικές προκλήσεις είναι να διασφαλιστεί ότι ο μετασχηματισμός αυτός θα είναι ουσιαστικός, εφαρμόσιμος και πλήρως ευθυγραμμισμένος με τις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινότητας και του αστικού περιβάλλοντος.

Τι θα γινόταν αν...

Εμπλέκαμε κατοίκους, νέους και τοπικούς επιχειρηματίες σε μια πρακτική διαδικασία αξιολόγησης των προτεινόμενων δράσεων, ανταλλαγής ιδεών και εντοπισμού εμποδίων;

Θέλουμε να δοκιμάσουμε αν...

Ένα συμμετοχικό εργαστήριο μπορεί να λειτουργήσει ως αποτελεσματικό εργαλείο συλλογής ανατροφοδότησης, ενίσχυσης του σχεδιασμού μέσω προτάσεων της κοινότητας και ανάδειξης πιθανών προκλήσεων για την υλοποίηση του οράματος ενός Κόμβου Νεανικής Επιχειρηματικότητας.

Η Ιδέα μας:

Διοργάνωση ενός Διαδραστικού Εργαστηρίου, στο οποίο οι συμμετέχοντες θα:

- Αξιολογήσουν και συζητήσουν τις προτεινόμενες παρεμβάσεις ανακαίνισης.
- Προτείνουν εναλλακτικές ή συμπληρωματικές ιδέες.
- Εντοπίσουν αντιλαμβανόμενα εμπόδια και προκλήσεις.
- Μοιραστούν το όραμά τους για το μέλλον του κτιρίου και της ευρύτερης περιοχής.

Μέτρηση:

- Πλήθος και ποιότητα των ιδεών και προτάσεων που συλλέχθηκαν.
- Βαθμός σύγκλισης ή απόκλισης στις απόψεις της κοινότητας.
- Ανατροφοδότηση μέσω ερωτηματολογίων σχετικά με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις ανακαίνισης και τον ρόλο του κτιρίου ως Κόμβου Νεανικής Επιχειρηματικότητας.

Πότε: 25 Σεπτεμβρίου 2024

Πού: Συνοικία Κανάρια, Κορυδαλλός

Ρόλοι:

- Δήμος Κορυδαλλού: Διοργανωτής και συντονιστής.
- Συμμετέχοντες: Κάτοικοι, νέοι, επιχειρηματίες και φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Ομάδες στόχου:

- Νέοι και υποψήφιοι επιχειρηματίες.
- Κάτοικοι της συνοικίας Κανάρια και των γειτονικών περιοχών.

- Φορείς με ενδιαφέρον σε αστική αναγέννηση και κοινοτική ανάπτυξη.

Δράσεις:

- Υλοποίηση Διαδραστικού Εργαστηρίου με χρήση συμμετοχικών μεθόδων.
- Ανοικτές ομαδικές συζητήσεις για την αξιολόγηση της εφικτότητας και τον εντοπισμό εμποδίων.
- Διανομή δομημένων ερωτηματολογίων για τη συλλογή ατομικής ανατροφοδότησης και συναισθημάτων των συμμετεχόντων.

Τεκμηρίωση:

Όλα τα στοιχεία από το εργαστήριο και τα ερωτηματολόγια συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν σε μια συνοπτική έκθεση. Η ανάλυση κατηγοριοποίησε τα στοιχεία αυτά σε θεματικές ενότητες, κατέγραψε τις ιδέες της κοινότητας και τα αντιλαμβανόμενα εμπόδια, και θα αποτελέσει βασικό υλικό για τον τελικό σχεδιασμό της παρέμβασης στη συνοικία Κανάρια.





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Συνολικό Όραμα

«Ο Δήμος Κορυδαλλού οραματίζεται μια πράσινη και δίκαιη μετάβαση, αξιοποιώντας την ενεργή συμμετοχή όλων των πολιτών και των τοπικών ομάδων δράσης, με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας, διασφαλίζοντας ότι τα οφέλη της κλιματικής δράσης κατανέμονται ισότιμα σε ολόκληρη την κοινότητα, ενισχύοντας παράλληλα την οικονομική ανάπτυξη».

Ολοκληρωμένη Προσέγγιση

Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης του Δήμου Κορυδαλλού αντικατοπτρίζει μια συνολική και τοποκεντρική προσέγγιση στην αστική ανάπτυξη, θεμελιωμένη στη συμμετοχική διακυβέρνηση και πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις βασικές αρχές του δικτύου COPE. Στην καρδιά του σχεδίου βρίσκεται η αναζωογόνηση της συνοικίας Κανάρια, με επίκεντρο την επαναχρησιμοποίηση του εγκαταλελειμμένου σχολικού κτιρίου, το οποίο μετατρέπεται σε κόμβο νεανικής επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και πράσινης μετάβασης.

Η ολοκληρωμένη αυτή στρατηγική συνδυάζει την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την οικονομική αναζωογόνηση και την κοινωνική ένταξη σε ένα ενιαίο συνεκτικό όραμα, διασφαλίζοντας ότι όλες οι παρεμβάσεις συμβάλλουν σε ένα πιο ανθεκτικό και δίκαιο αστικό μέλλον. Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης συνδέει τον χωρικό σχεδιασμό με

θεματικές προτεραιότητες και χρηματοδοτικά εργαλεία, αξιοποιώντας υφιστάμενα πολιτικά πλαίσια, όπως η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε.) της Δυτικής Αθήνας, ενώ παράλληλα ανταποκρίνεται σε τοπικές ανάγκες που εντοπίστηκαν μέσω της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων φορέων.

Το σχέδιο ενσωματώνει ενεργά τρεις βασικές οριζόντιες θεματικές, οι οποίες ενισχύουν τον ολοκληρωμένο του χαρακτήρα:

Ισότητα των Φύλων

Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης διασφαλίζει ότι η ισότητα των φύλων ενσωματώνεται οριζόντια σε όλες τις δράσεις. Από τη δημιουργία συμπεριληπτικών δομών διακυβέρνησης μέχρι τον σχεδιασμό προγραμμάτων επιχειρηματικότητας, το σχέδιο δίνει έμφαση στη δίκαιη πρόσβαση γυναικών και ανδρών. Η συμμετοχή της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας εγγυάται ότι ο μετασχηματισμός της συνοικίας Κανάρια προάγει την συμπεριληπτική αστική αναγέννηση και υποστηρίζει την ισότιμη συμμετοχή στην εκπαίδευση, την ηγεσία και την επιχειρηματικότητα.

Ψηφιακή Συμπερίληψη

Η ψηφιακή πρόσβαση και ο ψηφιακός γραμματισμός αποτελούν κεντρικά στοιχεία του οράματος του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για μια έξυπνη, μελλοντικά έτοιμη πόλη. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η δραστηριότητα συμμετοχικής δημιουργίας επωνυμίας, στην οποία μαθητές του 1^{ου} ΕΠΑΛ Κορυδαλλού συμμετείχαν στον καθορισμό του ονόματος και της οπτικής ταυτότητας του Κόμβου Νεανικής Επιχειρηματικότητας. Η διαδικασία αυτή ενίσχυσε τη ψηφιακή δημιουργικότητα και την ενεργό συμμετοχή των νέων, αποδεικνύοντας πώς τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να υποστηρίξουν τη δημιουργία χώρων χωρίς αποκλεισμούς και την ουσιαστική συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών.

Πράσινη Μετάβαση

Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα είναι διάχυτη σε όλες τις δράσεις του σχεδίου, από τις ενεργειακές αναβαθμίσεις στο κτίριο του κόμβου των Καναρίων έως την επέκταση της μικροκινητικότητας και τις παρεμβάσεις αστικού πρασινίσματος. Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης δίνει προτεραιότητα σε υποδομές φιλικές προς το κλίμα, στην κυκλική επιχειρηματικότητα και σε λύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Οι παρεμβάσεις αυτές ενισχύουν το όραμα ενός πιο πράσινου αστικού χαρακτήρα για τον Κορυδαλλό, σε

ευθυγράμμιση με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τους τοπικούς περιβαλλοντικούς στόχους.

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση του Σχεδίου Δράσης του Κορυδαλλού διασφαλίζει τη συνοχή μεταξύ διακυβέρνησης, χωρικού μετασχηματισμού και θεματικής καινοτομίας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της συνεργατικής εργασίας της Τοπικής Ομάδας Δράσης, η οποία συγκεντρώνει δημοτικές υπηρεσίες, τοπικές επιχειρήσεις, ΜΚΟ, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα και συλλόγους πολιτών. Μέσω τακτικών συναντήσεων και συμμετοχικών δράσεων, οι φορείς αυτοί συνδιαμορφώνουν προτεραιότητες, ευθυγραμμίζουν πόρους και παρακολουθούν την πρόοδο του έργου. Η συνεργασία τους ενισχύει τη σύνδεση μεταξύ σχεδιασμού πολιτικών και υλοποίησης, ενώ παράλληλα προωθεί την καινοτομία σε τομείς όπως η πράσινη επιχειρηματικότητα, η κυκλική οικονομία και η κοινωνική ένταξη. Με αυτόν τον τρόπο, οι κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές διαστάσεις της βιωσιμότητας προωθούνται με ολοκληρωμένο τρόπο, βασισμένο στις αρχές της συμπερίληψης, της διαφάνειας και της ανθεκτικότητας.

Η ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης διαθέτει μια επιπλέον κρίσιμη διάσταση: τη δυναμική αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων κατά τη διάρκεια των διακρατικών συναντήσεων του έργου. Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να εκφράζουν τις προσδοκίες, τις ανησυχίες και τις ιδέες τους σε ένα ανοιχτό και συνεργατικό περιβάλλον. Αυτή η σταθερή ροή ανατροφοδότησης εμπλουτίζει τη διαδικασία σχεδιασμού με ποικίλες οπτικές, επιτρέποντας στον δήμο να επιβεβαιώνει προτεραιότητες και να βελτιώνει παρεμβάσεις με βάση τις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Πέρα από την ανατροφοδότηση, οι συναντήσεις διευκολύνουν μια ουσιαστική ανταλλαγή εμπειριών, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να μοιραστούν παραδείγματα τοπικών προκλήσεων, επιτυχημένων πρακτικών και καινοτόμων προσεγγίσεων από τους αντίστοιχους τομείς τους. Αυτός ο διαδραστικός εμπλουτισμός ιδεών, ενθαρρύνει τους εμπλεκόμενους στο να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του τοπικού σχεδίου δράσης, συμβάλλοντας άμεσα στον καθορισμό των λειτουργιών του του κόμβου στα Κανάρια, στην αναγνώριση συμπληρωματικών υπηρεσιών υποστήριξης και στη διαμόρφωση ρεαλιστικών προτάσεων υλοποίησης.

Η συμμετοχική κουλτούρα που καλλιεργείται στο πλαίσιο του έργου ενισχύει το αίσθημα συλλογικής ιδιοκτησίας και ενδυναμώνει τη αναγνώριση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου

Δράσης, διασφαλίζοντας ότι οι προτεινόμενες δράσεις αντανakλούν τις φιλοδοξίες και τις επιχειρησιακές πραγματικότητες της τοπικής κοινωνίας. Τελικά, η συμμετοχική διαδικασία όχι μόνο αναβαθμίζει την ποιότητα και τη συνοχή του σχεδίου, αλλά και θέτει τα θεμέλια για συνεχή συνεργασία κατά την υλοποίησή του, ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα και την κοινωνική ένταξη του μετασχηματισμού που οραματίζεται για τα Καναρία.

Περιοχές παρέμβασης & Στρατηγικοί στόχοι

Οι στρατηγικοί στόχοι του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης του Δήμου Κορυδαλλού αποσκοπούν στην αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν τη συνδεσιμότητα της πόλης, τη βιώσιμη περιβαλλοντική ανάπτυξη και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Μέσα από αυτούς τους στόχους, ο Δήμος επιδιώκει να ενδυναμώσει τους κατοίκους, να ενισχύσει την καινοτομία και να προωθήσει μια βιώσιμη αστική αναγέννηση. Οι στόχοι είναι οι εξής:

- **Στρατηγικός Στόχος 1: Ενίσχυση της συμμετοχικής διακυβέρνησης και προώθηση του ανθρώπινου δυναμικού και της επιχειρηματικότητας**
- **Στρατηγικός Στόχος 2: Προώθηση της πράσινης βιωσιμότητας**

Περιοχές Παρέμβασης

Οι τρεις (3) Περιοχές Παρέμβασης του Δήμου Κορυδαλλού είναι οι εξής:

1^η Περιοχή Παρέμβασης – Συμπεριληπτική Διακυβέρνηση και Ενεργή Συμμετοχή Πολιτών

Η πρώτη περιοχή παρέμβασης εστιάζει στην ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και στην προώθηση της καινοτομίας μέσω προσβάσιμων ευκαιριών για επιχειρηματικότητα.

2^η Περιοχή Παρέμβασης – Τοπική Επιχειρηματικότητα και Νεανική Καινοτομία


Η δεύτερη περιοχή παρέμβασης επικεντρώνεται στην υποστήριξη και ενδυνάμωση της τοπικής επιχειρηματικότητας ως βασικό μοχλό βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ένταξης. Στόχος είναι να ενισχυθούν οι νέοι, οι γυναίκες και οι λιγότερο

εκπροσωπούμενες ομάδες, προσφέροντας συνθήκες για καινοτομία, δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων και ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων.

3^η Περιοχή Παρέμβασης – Ενεργειακή Απόδοση και Πράσινο Αστικός Μετασχηματισμός

Η τρίτη περιοχή παρέμβασης αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της γηρασμένης υποδομής του Δήμου μέσω της υλοποίησης προηγμένων τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας για τη μείωση εκπομπών άνθρακα και την ενίσχυση της βιωσιμότητας. Παράλληλα, στοχεύει στην αύξηση των πράσινων χώρων, στη βελτίωση της περιβαλλοντικής ποιότητας και στην προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων μετακίνησης.

Από το Όραμα στη Δράση | Συνοικία Κανάρια, Κορυδαλλός



Δράσεις

Όλες οι δράσεις που προτείνονται στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης του Δήμου Κορυδαλλού έχουν σχεδιαστεί στρατηγικά για να αντιμετωπίσουν τις κύριες προκλήσεις της πόλης και είναι δομημένες σύμφωνα με σαφώς καθορισμένους ειδικούς στόχους. Οι δράσεις αυτές αποτελούν τον επιχειρησιακό κορμό του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης και αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένα βήματα προς την επίτευξη των συνολικών στόχων της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και της πράσινης μετάβασης.

Κάθε δράση αναπτύχθηκε μέσω συμμετοχικής διαδικασίας με τη συμμετοχή βασικών ενδιαφερόμενων φορέων και μελών της Τοπικής Ομάδας Δράσης, διασφαλίζοντας ότι οι παρεμβάσεις ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Ο Δήμος κατέβαλε συνειδητή προσπάθεια ώστε όλες οι δράσεις να συμμορφώνονται με τα κριτήρια SMART — Συγκεκριμένες (Specific), Μετρήσιμες (Measurable), Εφικτές (Achievable), Συναφείς (Relevant) και Χρονικά προσδιορισμένες (Time-bound) — παρέχοντας έτσι ένα σταθερό πλαίσιο για την αποτελεσματική υλοποίηση, την παρακολούθηση προόδου και την αξιολόγηση του αντίκτυπου.

Η ακόλουθη ενότητα παρουσιάζει αναλυτικά τις δράσεις που εντάσσονται σε κάθε ειδικό στόχο, συμπεριλαμβανομένων των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης, των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, των σχετικών δραστηριοτήτων και των πιθανών ανησυχιών ή κινδύνων που συνδέονται με την εφαρμογή τους. Η δομή αυτή υποστηρίζει τη διαφάνεια, τη συνοχή και την προσαρμοστικότητα καθ' όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης.

ΔΡΑΣΕΙΣ που σχετίζονται με τον Στρατηγικό Στόχο 1 (SO1):

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ SO1: Ενίσχυση της συμμετοχικής διακυβέρνησης και προώθηση του ανθρώπινου δυναμικού και της επιχειρηματικότητας						
1 ^η Περιοχή Παρέμβασης – Συμπεριληπτική Διακυβέρνηση και Ενεργή Συμμετοχή Πολιτών						
Δράση	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πόροι / Εργαλεία	Επικεφαλής Φορέας	Βασικοί Εταίροι	Τύπος	Χρονικός Ορίζοντας
Επιτροπή Τοπικών Φορέων	Συμπεριληπτική δομή διακυβέρνησης που εξασφαλίζει συμμετοχικό σχεδιασμό, υλοποίηση και μακροπρόθεσμη διαχείριση του μετασχηματισμού του πρώην σχολικού κτηρίου στα Κανάρια σε Κόμβο Νεανικής Επιχειρηματικότητας.	Μέλη της Τοπικής Ομάδας Δράσης, προσωπικό Δήμου	Δήμος Κορυδαλλού	Εκπαιδευτικά ιδρύματα, τοπικές ΜΚΟ, εκπρόσωποι νεολαίας	Διακυβέρνηση / Συντονισμός	Βραχυπρόθεσμο
2 ^η Περιοχή Παρέμβασης – Τοπική Επιχειρηματικότητα και Νεανική Καινοτομία						
Εκστρατείες Ευαισθητοποίησης για τη Συμμετοχή των Πολιτών	Αυξημένη συμμετοχή πολιτών και ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού	Ειδικοί επικοινωνίας, έντυπο/ψηφιακό υλικό, κοινοτικοί χώροι	Δήμος Κορυδαλλού	Σχολεία, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών	Ευαισθητοποίηση / Συμμετοχή	Βραχυπρόθεσμο

ΔΡΑΣΕΙΣ που σχετίζονται με τον Στρατηγικό Στόχο 2 (SO2):

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ SO2: Προώθηση της πράσινης βιωσιμότητας						
3 ^η Περιοχή Παρέμβασης – Ενεργειακή Απόδοση και Πράσινο Αστικός Μετασχηματισμός						
Δράση	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πόροι / Εργαλεία	Επικεφαλής Φορέας	Βασικοί Εταίροι	Τύπος	Χρονικός Ορίζοντας
Βελτίωση Προσβασιμότητας στη Συνοικία Κανάρια	Βελτίωση προσπελασιμότητας, ασφαλής και άνετη πεζή μετακίνηση και συμπεριληπτικές αστικές υποδομές για κατοίκους και ευάλωτες ομάδες	ΠΕΠ «Αττική» 2021–2027, κατευθυντήριες οδηγίες καθολικού σχεδιασμού, έλεγχοι προσβασιμότητας, ανάγλυφα υλικά, ράμπες, σήμανση	Δήμος Κορυδαλλού	Τοπικός σύλλογος ΑμεΑ, αστικοί σχεδιαστές, οργανώσεις πολιτών, κάτοικοι	Συμπεριληπτές πράσινες υποδομές	Μεσοπρόθεσμο
Βιώσιμη Μικροκινητικότητα (Σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων)	Προώθηση μετακινήσεων χαμηλών εκπομπών και μείωση της εξάρτησης από το αυτοκίνητο στη συνοικία Κανάρια	ΠΕΠ «Αττική» 2021–2027, σταθμοί κοινόχρηστων ποδηλάτων, ηλεκτρικά ποδήλατα, ψηφιακό σύστημα πρόσβασης	Δήμος Κορυδαλλού	Συγκοινωνιακές αρχές, πάροχοι μικροκινητικότητας	Βιώσιμη κινητικότητα	Μεσοπρόθεσμο
Ενεργειακές Αναβαθμίσεις στο Πρώην Σχολικό Κτήριο στα Κανάρια	Πλήρης υλοποίηση ενεργειακών αναβαθμίσεων (π.χ. θερμομόνωση, φωτοβολταϊκά, πράσινες στέγες)	Πράσινο Ταμείο, κατασκευαστικές εταιρείες, ενεργειακά αποδοτικά υλικά, μελέτες και σχέδια εφαρμογής	Δήμος Κορυδαλλού	Ανάδοχοι έργων, ενεργειακοί εμπειρογνώμονες	Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή / Υποδομές	Μακροπρόθεσμο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ

Η παρούσα ενότητα παρέχει μια αναλυτική παρουσίαση κάθε δράσης, περιλαμβάνοντας τους στόχους, τους βασικούς εμπλεκόμενους φορείς, τους απαιτούμενους πόρους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Συνολικά, οι δράσεις αυτές αποτελούν τον κεντρικό άξονα του σχεδίου του Δήμου για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του, αξιοποιώντας παράλληλα τα δυνατά του σημεία, με σκοπό να προωθήσει έναν πράσινο και συμπεριληπτικό αστικό μετασχηματισμό.

Οι προτεινόμενες δράσεις, όπως οι ενεργειακές αναβαθμίσεις σε δημοτικές υποδομές και η εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων κινητικότητας, αντανακλούν τη δέσμευση του Κορυδαλλού στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Οι πρωτοβουλίες αυτές δεν ευθυγραμμίζονται μόνο με τις τοπικές προτεραιότητες, αλλά ενισχύουν και τη σύνδεση με ευρύτερες περιφερειακές και ευρωπαϊκές στρατηγικές που αφορούν τη βιωσιμότητα, την πράσινη μετάβαση και την κοινωνική ένταξη. Επιπλέον, κατά τη διαδικασία σχεδιασμού ενσωματώνονται εκτιμήσεις κινδύνων, χρηματοδοτικοί πόροι και αξιολόγηση ετοιμότητας, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα και την επιτυχία των παρεμβάσεων σε βάθος χρόνου.

Δράση 1 – Επιτροπή Τοπικών Φορέων		Υπεύθυνος Φορέας: Δήμος Κορυδαλλού	
Σύντομη Περιγραφή Δημιουργία ενός πολυμερούς μηχανισμού διακυβέρνησης για τον συμμετοχικό ανασχεδιασμό του πρώην σχολικού κτηρίου στα Κανάρια, διασφαλίζοντας τη συμπερίληψη, τη διαφάνεια και τη μακροπρόθεσμη ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στη λειτουργία του Κόμβου Νεανικής Επιχειρηματικότητας.	Ενδιαφερόμενοι Φορείς Δήμος Κορυδαλλού 1 ^ο Επαγγελματικό Λύκειο Κορυδαλλού Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Τοπικοί Εμπορικοί / Επιχειρηματικοί Σύλλογοι ΜΚΟ («ΑΝΑΣΑ ΖΩΗΣ», τοπικές πρωτοβουλίες επιχειρηματικότητας) Κάτοικοι της συνοικίας Κανάρια	Σύνδεση με Στρατηγική Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε.) Δυτικής Αθήνας 2021–2027 – Ευθυγράμμιση με τις περιφερειακές προσπάθειες αστικής αναγέννησης. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία & Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης – Διασφάλιση περιβαλλοντικά φιλικής αστικής μεταμόρφωσης και προώθηση καινοτομίας.	Κίνδυνοι Περιορισμένη ή μη ισορροπημένη συμμετοχή φορέων. Πιθανές καθυστερήσεις στον συντονισμό και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Έλλειψη μηχανισμών μακροπρόθεσμης διατήρησης της εμπλοκής των φορέων.
		Χρηματοδότηση & Πόροι 50.000,00 € (Δημοτικός Προϋπολογισμός)	Ετοιμότητα Δράσης Η αρχική χαρτογράφηση ενδιαφερόμενων φορέων έχει ολοκληρωθεί. Η στρατηγική εμπλοκής βρίσκεται υπό διαμόρφωση.

Δραστηριότητα	Ημερομηνίες	Δείκτες	Παραδοτέα	Σχετικές Δραστηριότητες	Πιθανά προβλήματα
1.1 Αρχική επικοινωνία & ενεργοποίηση φορέων	Μάρτιος 2026	Αριθμός φορέων που συμμετέχουν Επίπεδο δέσμευσης	Εξασφαλισμένη συμμετοχή όλων των βασικών εμπλεκόμενων	Συναντήσεις Τοπικής Ομάδας Δράσης	Περιορισμένη αρχική δέσμευση από τον ιδιωτικό τομέα
1.2 Καθορισμός δομής & αντικειμένου της επιτροπής	Απρίλιος 2026	Ύπαρξη επίσημων εγγράφων Επικύρωση από φορείς	Χάρτης διακυβέρνησης, όροι εντολής	Ανάπτυξη Κόμβου Νεανικής Επιχειρηματικότητας	Ανάγκη επίτευξης συναίνεσης μεταξύ διαφορετικών φορέων
1.3 Εναρκτήρια συνεδρίαση της Επιτροπής	Μάιος 2026	Παρουσιολόγια Τεκμηριωμένο πλαίσιο λειτουργίας	Πραγματοποίηση πρώτης συνεδρίασης - καθιέρωση πλαισίου λήψης αποφάσεων	Σχετικό με τη διαδικασία εμπλοκής της Τοπικής Ομάδας Δράσης	Προκλήσεις συντονισμού και προγραμματισμού
1.4 Επίσημη έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής Φορέων	Ιούνιος 2026	Συχνότητα συνεδριάσεων Αριθμός δράσεων που παρακολουθούνται	Τακτικές συνεδριάσεις, καταγεγραμμένες αποφάσεις, αναφορές προόδου	Παρακολούθηση υλοποίησης του Κόμβου Νεανικής Επιχειρηματικότητας	Διασφάλιση συνέχειας και μακροπρόθεσμης συμμετοχής

Δράση 2 – Εκστρατείες Ευαισθητοποίησης για τη Συμμετοχή των Πολιτών		Υπεύθυνος Φορέας: Δήμος Κορυδαλλού	
Σύντομη Περιγραφή Σχεδιασμός και υλοποίηση εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την προώθηση της συμμετοχικής διακυβέρνησης, της συμπεριληπτικής αστικής ανάπτυξης και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της πόλης. Οι εκστρατείες θα απευθύνονται σε κατοίκους, μαθητές και βασικές ομάδες ενδιαφερομένων, με ιδιαίτερη έμφαση στον μετασχηματισμό της περιοχής Καναρίων και στις αξίες του έργου COPE.	Ενδιαφερόμενοι Φορείς Δήμος Κορυδαλλού 1 ^ο Επαγγελματικό Λύκειο Κορυδαλλού Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Τοπικές επιχειρηματικές ενώσεις ΜΚΟ («ΑΝΑΣΤΑ ΖΩΗΣ», τοπικές πρωτοβουλίες επιχειρηματικότητας) Κάτοικοι της συνοικίας Κανάρια	Σύνδεση με Στρατηγική Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε.) Δυτικής Αθήνας 2021–2027 – Ευθυγράμμιση με περιφερειακές δράσεις αστικής αναγέννησης. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία & Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης – Διασφάλιση φιλικής προς το περιβάλλον αστικής μετάβασης και προώθηση καινοτομίας.	Κίνδυνοι Χαμηλή συμμετοχή ή περιορισμένο ενδιαφέρον της κοινότητας. Έλλειψη συνέχειας μετά την ολοκλήρωση της εκστρατείας. Περιορισμένη διάχυση των μηνυμάτων σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες.
		Χρηματοδότηση & Πόροι 50.000,00 € (Δημοτικός Προϋπολογισμός)	Ετοιμότητα Δράσης Το επικοινωνιακό πλάνο βρίσκεται υπό διαμόρφωση. Έχει ξεκινήσει η προκαταρκτική συνεργασία με βασικούς φορείς. Η αρχική στρατηγική μηνυμάτων έχει ευθυγραμμιστεί με τα ορόσημα του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης.

Δραστηριότητα	Ημερομηνίες	Δείκτες	Παραδοτέα	Σχετικές Δραστηριότητες	Πιθανά προβλήματα
2.1 Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης 1: Προώθηση συμμετοχικής διακυβέρνησης & ενεργού συμμετοχής πολιτών	Μάρτιος 2026	Αριθμός έντυπου υλικού που διανεμήθηκε Δείκτες απήχησης στα social media	Έντυπο υλικό (αφίσες, φυλλάδια), ψηφιακό περιεχόμενο	Εμπλοκή Επιτροπής Φορέων	Περιορισμένο ενδιαφέρον ή μη συμμετοχή μεγαλύτερων ηλικιών
2.2 Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης 2: Προώθηση νεανικής συμμετοχής και συν-σχεδιασμού στην περιοχή παρέμβασης των Καναρίων	Μάιος 2026	Αριθμός μαθητών και σχολείων που συμμετέχουν Ποιότητα αλληλεπίδρασης	Σχολικά εργαστήρια, διαδραστικές συνεδρίες, εκπαιδευτικές παρουσιάσεις	Δράσεις νεανικής επιχειρηματικότητας	Περιορισμένη συμμετοχή από μαθητές ή σχολεία
2.3 Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης 3: Ενημέρωση για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις & τα οφέλη της πράσινης μετάβασης	Ιούλιος 2026	Συμμετοχή σε ενημερωτικές εκδηλώσεις Συλλεχθείσα ανατροφοδότηση από το κοινό	Ημέρες ενημέρωσης, ανοικτές συζητήσεις, οπτικό υλικό σε δημόσιους χώρους	Δράσεις Ενεργειακής Απόδοσης & Δενδροφυτεύσεων	Χαμηλή ενημέρωση για θέματα βιωσιμότητας σε ορισμένες κοινωνικές ομάδες
2.4 Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης 4: Προώθηση βιώσιμης κινητικότητας & μικροκινητικότητας (π.χ. κοινόχρηστα ποδήλατα)	Σεπτέμβριος 2026	Στατιστικά χρήσης λύσεων μικροκινητικότητας Ανατροφοδότηση πολιτών	Τοπικές καμπάνιες, ψηφιακό περιεχόμενο, ενημερωτική σήμανση κοντά σε σταθμούς μικροκινητικότητας	Δράση Βιώσιμης Μικροκινητικότητας	Έλλειψη ασφαλών υποδομών που μπορεί να μειώσει την εμπιστοσύνη των πολιτών
2.5 Αξιολόγηση & Ανατροφοδότηση Εκστρατειών	Νοέμβριος 2026	Αριθμός συμμετεχόντων στις έρευνες Δείκτης εμπλοκής Ποιότητα ανατροφοδότησης	Έκθεση σχετικά με το εύρος και την αποτελεσματικότητα των εκστρατειών, συμπεράσματα & μαθήματα για επόμενες δράσεις	Παρακολούθηση επικοινωνιακών δραστηριοτήτων και ανασκόπηση Τοπικής Ομάδας Δράσης	Έλλειψη ακριβών εργαλείων μέτρησης του αντίκτυπου

Δράση 3 – Βελτίωση Προσβασιμότητας στη Συνοικία Κανάρια		Υπεύθυνος Φορέας: Δήμος Κορυδαλλού	
Σύντομη Περιγραφή Η δράση στοχεύει στη βελτίωση της φυσικής και κοινωνικής προσβασιμότητας στη συνοικία Κανάρια μέσω στοχευμένων αναβαθμίσεων υποδομών για άτομα με μειωμένη κινητικότητα (π.χ. ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρίες), στη βελτίωση της ασφάλειας των πεζών και στη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε δημόσιους χώρους και υπηρεσίες. Η παρέμβαση υποστηρίζει την κοινωνική ισότητα και ενισχύει την ποιότητα ζωής όλων των κατοίκων.	Ενδιαφερόμενοι Φορείς Δήμος Κορυδαλλού ΜΚΟ και ομάδες υπεράσπισης δικαιωμάτων ΑμεΑ Τοπικοί κάτοικοι και σύλλογοι ηλικιωμένων Υπηρεσίες Πολεοδομίας και Τεχνικών Υποδομών	Σύνδεση με Στρατηγική Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε.) Δυτικής Αθήνας 2021–2027 – Συμβολή στις περιφερειακές προσπάθειες αστικής αναγέννησης. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία & Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης – Προώθηση περιβαλλοντικά φιλικού αστικού μετασχηματισμού και καινοτομίας.	Κίνδυνοι Καθυστερήσεις στην έκδοση αδειών δόμησης ή σε τροποποιήσεις δικτύων κοινής ωφέλειας. Πιθανές αντιδράσεις κατοίκων λόγω όχλησης κατά την κατασκευή. Περιορισμένη χρήση των υποδομών αν δεν συνοδευτεί από δράσεις ενημέρωσης.
		Χρηματοδότηση & Πόροι 250.000,00 € (ΠΕΠ «Αττική» 2021–2027)	Ετοιμότητα Δράσης Χαμηλή έως μέτρια – Βρίσκεται σε φάση προ-εφικτότητας. Απαιτείται τεχνική και κοινωνική χαρτογράφηση πριν τον λεπτομερή σχεδιασμό.

Δραστηριότητα	Ημερομηνίες	Δείκτες	Παραδοτέα	Σχετικές Δραστηριότητες	Πιθανά προβλήματα
3.1 Έλεγχος προσβασιμότητας δημόσιων χώρων, πεζοδρομίων και δημοτικών εγκαταστάσεων στα Κανάρια	Ιανουάριος 2026	Αριθμός σημείων που ελέγχθηκαν Πληρότητα της έκθεσης χαρτογράφησης	Έκθεση χαρτογράφησης με καταγραφή εμποδίων, κινδύνων και ελλείψεων προσβασιμότητας	Εμπλοκή Τοπικής Ομάδας Δράσης, τεχνική αξιολόγηση	Έλλειψη ακριβών δεδομένων ή γνώμης χρηστών
3.2 Σχεδιασμός & μελέτη στοχευμένων παρεμβάσεων (ράμπες, οδηγός τυφλών, σήμανση, σημεία ανάπαυσης)	Μάρτιος 2026	Αριθμός παρεμβάσεων που σχεδιάστηκαν Ποσοστό έγκρισης φορέων	Οριστική τεχνική μελέτη με κοστολόγηση και χρονοδιάγραμμα	Διαβούλευση με φορείς, χωρικός ανασχεδιασμός	Τεχνικοί περιορισμοί σε στενούς δρόμους
3.3 Κατασκευή υποδομών προσβασιμότητας σε σημεία προτεραιότητας (ράμπες, οδηγοί τυφλών κ.λπ.)	Δεκέμβριος 2026	Πλήθος εγκατεστημένων υποδομών Έρευνες ικανοποίησης χρηστών	Υποδομές εγκατεστημένες σε σχολεία, πεζοδρόμια και περιοχές τοπικών υπηρεσιών	Παρακολούθηση από κοινωνικές και τεχνικές ομάδες	Καθυστερήσεις λόγω καιρού ή διαθεσιμότητας εργολάβων
3.4 Εκστρατεία ενημέρωσης για συμπεριληπτική κινητικότητα και δικαιώματα πολιτών	Μάρτιος 2027	Συμμετοχή σε εκδηλώσεις Αριθμός διανεμηθέντων υλικών Βαθμολογία ανατροφοδότησης	Έντυπα, εκδηλώσεις και εργαστήρια για προσβασιμότητα & συμμετοχή	Σχετική με τις Εκστρατείες Ευαισθητοποίησης για τη Συμμετοχή Πολιτών	Χαμηλή συμμετοχή αν δεν υποστηριχθεί από σχολεία και ΜΚΟ
3.5 Αξιολόγηση & παρακολούθηση με τοπικούς φορείς και ομάδες ΑμεΑ	Μάιος 2027	Συλλεχθέντα έντυπα ανατροφοδότησης Συμμετοχή ομάδων ΑμεΑ	Έκθεση αξιολόγησης και σχόλια χρηστών για μελλοντικό σχεδιασμό	Συναντήσεις Τοπικής Ομάδας Δράσης και συμπληρωματικές έρευνες	Ανεπαρκής εκπροσώπηση όλων των ευάλωτων ομάδων

Δράση 4 – Βιώσιμη Μικροκινητικότητα (Σύστημα κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων)		Υπεύθυνος Φορέας: Δήμος Κορυδαλλού	
Σύντομη Περιγραφή Ανάπτυξη ενός μικρής κλίμακας συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων (e-bikes) στη συνοικία Κανάρια με στόχο την προώθηση βιώσιμης και ενεργητικής τοπικής μετακίνησης. Η δράση περιλαμβάνει την προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων, την εγκατάσταση έξυπνων σταθμών φόρτισης και στάθμευσης, καθώς και την ενσωμάτωση μιας βασικής πλατφόρμας πρόσβασης για τους χρήστες. Η παρέμβαση αποσκοπεί στην ενθάρρυνση φιλικών προς το περιβάλλον μετακινήσεων, στη μείωση της χρήσης αυτοκινήτου για μικρές αποστάσεις και στη βελτίωση της συνδεσιμότητας εντός της γειτονιάς.	Ενδιαφερόμενοι Φορείς Δήμος Κορυδαλλού 1^ο Επαγγελματικό Λύκειο Κορυδαλλού Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Τοπικές επιχειρηματικές ενώσεις ΜΚΟ («ΑΝΑΣΑ ΖΩΗΣ», τοπικές πρωτοβουλίες επιχειρηματικότητας)	Σύνδεση με Στρατηγική Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε.) Δυτικής Αθήνας 2021–2027 – Ευθυγράμμιση με τις περιφερειακές δράσεις αστικής αναγέννησης. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία & Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης – Διασφάλιση περιβαλλοντικά φιλικού αστικού μετασχηματισμού και καινοτομίας.	Κίνδυνοι Αντίσταση στις αλλαγές των συνηθειών μετακίνησης. Θέματα συντήρησης ή βανδαλισμού του εξοπλισμού. Περιορισμένη συμμετοχή χρηστών αν οι δράσεις ενημέρωσης δεν είναι αποτελεσματικές.
		Χρηματοδότηση & Πόροι 85.000,00 € (ΠΕΠ «Αττική» 2021–2027)	Ετοιμότητα Δράσης Μέτρια – Έχουν ξεκινήσει τα στάδια σχεδιασμού και συν-σχεδιασμού, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ο προγραμματισμός προμηθειών.

Δραστηριότητα	Ημερομηνίες	Δείκτες	Παραδοτέα	Σχετικές Δραστηριότητες	Πιθανά προβλήματα
4.1 Προμήθεια και παράδοση ηλεκτρικών ποδηλάτων για δημόσια χρήση	Ιανουάριος 2026	Αριθμός ποδηλάτων που παραδόθηκαν Συμμόρφωση με τεχνικές προδιαγραφές	Παραλαβή σύγχρονων, φιλικών προς το περιβάλλον ηλεκτρικών ποδηλάτων σχεδιασμένων για συστήματα κοινόχρηστων ποδηλάτων	Σχεδιασμός αστικής κινητικότητας	Καθυστερήσεις στην παράδοση ή στη διαθεσιμότητα προμηθευτών
4.2 Εγκατάσταση σταθμών στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών ποδηλάτων	Μάρτιος 2026	Αριθμός σταθμών που εγκαταστάθηκαν Λειτουργική ετοιμότητα	Λειτουργικοί σταθμοί με δυνατότητα αυτόματης φόρτισης	Αναβαθμίσεις υποδομών	Περιορισμοί χώρου· σύνδεση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης
4.3 Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος απομακρυσμένης διαχείρισης συσκευών	Μάιος 2026	Ποσοστό διαθεσιμότητας συστήματος Επιτυχείς δοκιμές ενσωμάτωσης	Πλατφόρμα για παρακολούθηση και έλεγχο σταθμών φόρτισης και κατάστασης ποδηλάτων	Ενσωμάτωση σε έξυπνες πόλεις	Τεχνική συμβατότητα και σταθερότητα δικτύου
4.4 Δημιουργία και διάθεση web & εφαρμογών για κινητά για πρόσβαση στο σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων	Ιούλιος 2026	Αριθμός λήψεις εφαρμογών Εγγραφή χρηστών & αξιολογήσεις σχολίων	Πλήρως λειτουργικές εφαρμογές για εντοπισμό, ξεκλείδωμα και κράτηση ποδηλάτων σε πραγματικό χρόνο	Ψηφιακή επικοινωνία & εκστρατείες ενημέρωσης	Εμπόδια ψηφιακού γραμματισμού - χρηστικότητα εφαρμογής
4.5 Εφαρμογή πλατφόρμας διαχείρισης δεδομένων μικροκινητικότητας	Σεπτέμβριος 2026	Λειτουργικότητα αναλυτικών δεδομένων Πιστοποίηση συμμόρφωσης GDPR	Κεντρική πλατφόρμα δεδομένων με εργαλεία ανάλυσης και συντονισμού συστήματος	Παρακολούθηση αστικών μετακινήσεων	Προστασία δεδομένων· συμμόρφωση GDPR
4.6 Εγκατάσταση συμπληρωματικών ηλεκτροδοτικών υποδομών (εφόσον απαιτείται από τον τεχνικό σχεδιασμό)	Δεκέμβριος 2026	Αριθμός σταθμών που απαιτούν αναβάθμιση Συμμόρφωση με χρονοδιάγραμμα	Ηλεκτρικές συνδέσεις σε σταθμούς όπου η τοπική ισχύς είναι ανεπαρκής	Συντονισμός με υπηρεσίες κοινής ωφέλειας	Καθυστέρηση αδειοδοτήσεων ή διαθεσιμότητας υπηρεσιών

Δράση 5 – Ενεργειακές Αναβαθμίσεις στο Πρώην Σχολικό Κτήριο στα Κανάρια		Υπεύθυνος Φορέας: Δήμος Κορυδαλλού	
Σύντομη Περιγραφή Ολοκληρωμένη ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του πρώην κτηρίου του 12 ^{ου} Δημοτικού Σχολείου στη συνοικία Κανάρια. Το τριώροφο κτήριο θα μετατραπεί σε έναν χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, φιλικό προς το περιβάλλον Κόμβο Νεανικής Επιχειρηματικότητας, περιλαμβάνοντας θερμομόνωση, νέα ενεργειακά αποδοτικά κουφώματα, συστήματα θέρμανσης-ψύξης (HVAC), φωτοβολταϊκά συστήματα, φωτισμό LED, παρεμβάσεις προσβασιμότητας και διαμόρφωση χώρων γραφείων. Η παρέμβαση προωθεί τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την κοινωνική ένταξη.	Ενδιαφερόμενοι Φορείς Δήμος Κορυδαλλού 1 ^ο Επαγγελματικό Λύκειο Κορυδαλλού Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Τοπικές επιχειρηματικές ενώσεις ΜΚΟ («ΑΝΑΣΑ ΖΩΗΣ», τοπικές πρωτοβουλίες επιχειρηματικότητας) Κάτοικοι της συνοικίας Κανάρια	Σύνδεση με Στρατηγική Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε.) Δυτικής Αθήνας 2021–2027 – Ευθυγράμμιση με τις περιφερειακές δράσεις αστικής αναγέννησης. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία & Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης – Προώθηση περιβαλλοντικά φιλικού αστικού μετασχηματισμού και καινοτομίας.	Κίνδυνοι Γραφειοκρατικές καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις και τις διαδικασίες προμηθειών. Τεχνικές δυσκολίες λόγω της γηρασμένης κατασκευής του κτηρίου. Πολυπλοκότητα στον συνδυασμό ενεργειακών αναβαθμίσεων με πλήρη εσωτερική ανακαίνιση. Προκλήσεις συντονισμού μεταξύ αναδόχων και προμηθευτών. Κίνδυνος αυξήσεων κόστους λόγω πληθωρισμού ή διακυμάνσεων της αγοράς.
		Χρηματοδότηση & Πόροι 950.000,00 € (Πράσινο Ταμείο – Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας)	Ετοιμότητα Δράσης Έχει ολοκληρωθεί η προκαταρκτική αρχιτεκτονική και τεχνική μελέτη. Βρίσκεται σε εξέλιξη η φάση λεπτομερούς σχεδιασμού και προγραμματισμού. Διαδικασίες εμπλοκής φορέων σε εξέλιξη.

Δραστηριότητα	Ημερομηνίες	Δείκτες	Παραδοτέα	Σχετικές Δραστηριότητες	Πιθανά προβλήματα
5.1 Αφαίρεση φθαρμένης μόνωσης και εγκατάσταση νέας θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου	Σεπτέμβριος 2026	Βελτίωση θερμικής απόδοσης (πριν/μετά) Αποτελέσματα ενεργειακού ελέγχου	Βελτιωμένη θερμική προστασία & μείωση ενεργειακών απωλειών	Σχεδιασμός ενεργειακής αναβάθμισης	Φθορά εξωτερικών επιφανειών του κτιρίου
5.2 Αντικατάσταση παλαιών μεταλλικών κουφωμάτων με διπλά, ενεργειακά αποδοτικά πλαίσια	Νοέμβριος 2026	Αριθμός κουφωμάτων που αντικαταστάθηκαν Βελτίωση συντελεστή U	Ενισχυμένη θερμομόνωση & μείωση θερμογεφυρών	Συντονισμός με HVAC & αναβάθμιση κελύφους	Καθυστερήσεις στις προμήθειες και στη διαδικασία εγκατάστασης
5.3 Εργασίες εσωτερικής διαρρύθμισης στους τρεις ορόφους, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας γραφειακών χώρων & προσβάσιμων WC	Φεβρουάριος 2027	Χρησιμοποιήσιμοι χώροι γραφείων (τ.μ.) Αριθμός προσβάσιμων WC που δημιουργήθηκαν	Πλήρως λειτουργικός Κόμβος Νεανικής Επιχειρηματικότητας με προσβάσιμες υποδομές υγιεινής	Κοινωνικές υποδομές για επιχειρηματικότητα	Συμμόρφωση με κανόνες προσβασιμότητας - πολυπλοκότητα επανασχεδιασμού
5.4 Εγκατάσταση νέου ηλεκτρολογικού πίνακα, δομημένης καλωδίωσης και φωτιστικών LED με έξυπνο έλεγχο	Απρίλιος 2027	Εξοικονόμηση ενέργειας από το σύστημα φωτισμού Αριθμός «έξυπνων» μονάδων φωτισμού	Ενεργειακά αποδοτικό δίκτυο φωτισμού με αυτοματισμούς	Ενσωμάτωση σε έξυπνο κτίριο	Συμβατότητα με παλιές καλωδιώσεις - ενδεχόμενες ανάγκες αναβάθμισης
5.5 Εγκατάσταση συστημάτων HVAC με αντλία θερμότητας & φωτοβολταϊκών πάνελ στη στέγη	Ιούνιος 2027	Εγκατεστημένη ισχύς (HVAC & PV) Εκτιμώμενη μείωση CO ₂	Χρήση ανανεώσιμων πηγών για θέρμανση, ψύξη & ηλεκτροδότηση	Κλιματική ουδετερότητα & μείωση εκπομπών	Φέρουσα ικανότητα στέγης - προσαρμογή στα ενεργειακά συστήματα
5.6 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, παρεμβάσεις προσβασιμότητας & εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού	Σεπτέμβριος 2027	Εμβαδόν αναπλασμένου χώρου (τ.μ.) Αριθμός στοιχείων προσβασιμότητας/εξοπλισμού	Ανακαινισμένος και προσβάσιμος εξωτερικός χώρος με πράσινο και δημόσια καθίσματα	Τελικό στάδιο πράσινων & συμπεριληπτικών υποδομών	Ανάγκη για σχέδιο συντήρησης - συμβατότητα με το τοπικό αστικό περιβάλλον

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η επιτυχής υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης στον Κορυδαλλό απαιτεί ένα συντονισμένο και συμπεριληπτικό πλαίσιο εφαρμογής που διασφαλίζει την ευθυγράμμιση με τους στρατηγικούς στόχους, την ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερομένων και την έγκαιρη εκτέλεση των δράσεων. Ο Δήμος Κορυδαλλού θα έχει τον κεντρικό συντονιστικό ρόλο στην υλοποίηση του σχεδίου, με την υποστήριξη ενός δικτύου τοπικών και περιφερειακών φορέων, σε στενή συνεργασία με την Τοπική Ομάδα Δράσης που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου COPE.

Το πλαίσιο υλοποίησης δομείται γύρω από τους εξής βασικούς πυλώνες:

- Διακυβέρνηση
- Συνεχής Εμπλοκή Ενδιαφερομένων Φορέων
- Συνολικό Κόστος και Χρηματοδοτική Στρατηγική
- Συνολικό Χρονοδιάγραμμα
- Αξιολόγηση Κινδύνων
- Παρακολούθηση και Αναφορά Προόδου

Διακυβέρνηση


Η δομή διακυβέρνησης του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης στον Κορυδαλλό έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίζει διαφανή συντονισμό, συμπεριληπτική συμμετοχή και αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων σε όλα τα στάδια εφαρμογής. Στον πυρήνα της βρίσκεται ένα συνεργατικό μοντέλο διακυβέρνησης που αξιοποιεί τους μηχανισμούς και τις συνεργασίες που αναπτύχθηκαν μέσω του έργου COPE, ιδίως την Τοπική Ομάδα Δράσης.

Ο Δήμος Κορυδαλλού θα αποτελέσει την κύρια αρχή υλοποίησης, επιβλέποντας τη στρατηγική ευθυγράμμιση, τη διοικητική διαχείριση και τον συντονισμό πόρων. Μία ειδική ομάδα συντονισμού του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης, εντός του Τμήματος Έρευνας, Ανάπτυξης και Προγραμματισμού του Δήμου, θα είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της προόδου, την επικοινωνία με τους φορείς και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με χρηματοδοτικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Η Τοπική Ομάδα Δράσης, η οποία συστάθηκε αρχικά στο πλαίσιο του έργου COPE, θα διατηρηθεί και θα θεσμοθετηθεί περαιτέρω ως μόνιμο συμβουλευτικό και διαβουλευτικό όργανο. Θα περιλαμβάνει εκπροσώπους από:

- Δημοτικές Υπηρεσίες (Προγραμματισμός, Τεχνικές Υπηρεσίες, Κοινωνικές Υπηρεσίες).
- Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (π.χ. 1^ο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής).
- Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και ΜΚΟ (π.χ. ΑΝΑΣΑ ΖΩΗΣ, νεανικές και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, τοπική κινηματογραφική λέσχη).
- Τοπικές Επιχειρήσεις και Επαγγελματικούς Συλλόγους.
- Κάτοικους και τοπικές ομάδες της περιοχής, ειδικά από τη συνοικία Κανάρια.

Εικόνα 5: Δομή Διακυβέρνησης



Πρόκειται για μια πολυδιάστατη πλατφόρμα που θα υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων, θα παρέχει ανατροφοδότηση σχετικά με την υλοποίηση των δράσεων και θα διασφαλίζει ότι οι διαφορετικές τοπικές φωνές, ιδίως νέων, γυναικών και ευάλωτων ομάδων, εκπροσωπούνται πραγματικά στη διαδικασία διακυβέρνησης.

Τακτικές συνεδριάσεις, ανασκοπήσεις προόδου και ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις θα ενσωματωθούν στο πλαίσιο διακυβέρνησης, ενισχύοντας τη λογοδοσία, την ανταπόκριση και τη συνεχή βελτίωση. Το μοντέλο διακυβέρνησης θα διασφαλίσει επίσης συνέργειες με περιφερειακά και εθνικά πλαίσια πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) Δυτικής Αθήνας και των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Μέσω αυτής της δομής, το μοντέλο διακυβέρνησης του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης επιδιώκει την ενίσχυση της διαφάνειας, της κοινής ευθύνης και της μακροπρόθεσμης κουλτούρας συμμετοχικής και συμπεριληπτικής αστικής διακυβέρνησης.

Συνεχής Εμπλοκή Ενδιαφερομένων Φορέων

Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης του Κορυδαλλού έχει διαμορφωθεί μέσα από μια συνεργατική και συμμετοχική διαδικασία, η οποία τοποθετεί την εμπλοκή των ενδιαφερομένων φορέων στο επίκεντρο της υλοποίησής του. Βασιζόμενος στο ισχυρό υπόβαθρο που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου COPE και των δραστηριοτήτων της Τοπικής Ομάδας Δράσης, ο Δήμος επιδιώκει να διατηρήσει και να ενισχύσει τη συμμετοχή των φορέων καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης.

Η συνεχής εμπλοκή των ενδιαφερομένων διασφαλίζει ότι οι προτεινόμενες δράσεις παραμένουν ευθυγραμμισμένες με τις ανάγκες της κοινότητας, ότι η τοπική γνώση ενσωματώνεται διαρκώς στον σχεδιασμό, και ότι διατηρείται η δυναμική για ουσιαστικό μετασχηματισμό. Ο Δήμος αναγνωρίζει πως η μακροπρόθεσμη επιτυχία απαιτεί όχι μόνο τεχνικό και χρηματοδοτικό σχεδιασμό, αλλά και την ενεργό υποστήριξη και ιδιοκτησία των τοπικών φορέων.

Για τη διευκόλυνση της συνεχούς εμπλοκής, ο Δήμος Κορυδαλλού θα:

- Διατηρήσει την Τοπική Ομάδα Δράσης ως μόνιμη συμβουλευτική δομή.

- Οργανώνει τακτικές συναντήσεις ενδιαφερομένων για ανασκόπηση προόδου, συλλογή ανατροφοδότησης και συν-σχεδιασμό των επόμενων βημάτων υλοποίησης.
- Χρησιμοποιεί ψηφιακές πλατφόρμες (π.χ. ερωτηματολόγια, ενημερώσεις, διαδραστικούς χάρτες) για διεύρυνση της συμμετοχής και συλλογή πιο συμπεριληπτικών απόψεων.
- Πρωθεί την ενεργή συμμετοχή των νέων μέσω σχολικών προγραμμάτων, τοπικών διαγωνισμών καινοτομίας και εκστρατειών περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Ο Δήμος Κορυδαλλού συμμετέχει ενεργά στο Δίκτυο WISH CITIES (Wellbeing Integrated System Cities), ένα από τα δέκα Δίκτυα Μεταφοράς Καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος URBACT IV. Το δίκτυο εστιάζει στην ενίσχυση της ευημερίας των παιδιών και των νέων, με ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση οικονομικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Στο WISH CITIES συμμετέχουν οι πόλεις: Μιλάνο (Επικεφαλής Εταίρος), Vila Nova de Gaia, Valmiera, Cartagena, Pori, Korydallos, Dublin.

Το Δίκτυο βασίζεται στην επιτυχημένη πρακτική που χρηματοδοτήθηκε από το UIA (Urban Innovative Actions) του Δήμου Μιλάνου και προάγει μια νέα κουλτούρα συνεργασίας μεταξύ δήμων και ενδιαφερομένων φορέων. Στο πλαίσιο αυτό, ο Κορυδαλλός συμμετέχει σε διαδικασίες κατανόησης, προσαρμογής και εφαρμογής της καλής πρακτικής του Μιλάνου, μέσα από ανταλλαγές, κοινή μάθηση και την υλοποίηση ενός Σχεδίου Επενδύσεων με Τοπικές Ομάδες Δράσης.

Η παράλληλη υλοποίηση των έργων COPE και WISH CITIES στον Κορυδαλλό δημιουργεί μια μοναδική ευκαιρία για συνέργειες, ειδικά στους τομείς: ενδυνάμωσης των νέων, συμπεριληπτικής συμμετοχής, ψηφιακού μετασχηματισμού και αστικής ευημερίας. Οι διαδικασίες εμπλοκής των δύο έργων αλληλοενισχύονται, θεμελιώνοντας ένα συνεκτικό και μοντέλο συνεργασίας των ενδιαφερομένων φορέων.

Ειδικότερα, το έργο COPE ευθυγραμμίζεται πλήρως με το πλαίσιο του WISH CITIES μέσω της επικέντρωσής του στις προγραμματισμένες παρεμβάσεις στον Κόμβο της συνοικίας Καναρίων, συμβάλλοντας άμεσα στον βασικό πυλώνα του WISH CITIES: «Neighborhood Hubs» (Γειτονικοί Κόμβοι).

Συνολικό κόστος και Χρηματοδοτικά εργαλεία

Η διαδικασία ανάπτυξης των δράσεων σε τοπικό επίπεδο, μέσω δραστηριοτήτων συν-σχεδιασμού με την Τοπική Ομάδα Δράσης και την υλοποίηση των Πιλοτικών Δράσεων, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της χρηματοδοτικής στρατηγικής. Αυτές οι τοπικά προσανατολισμένες δραστηριότητες συνέβαλαν στον εντοπισμό ρεαλιστικών και προσαρμοσμένων στις ανάγκες της περιοχής προτεραιοτήτων, οι οποίες στη συνέχεια ευθυγραμμίστηκαν με κατάλληλες χρηματοδοτικές ευκαιρίες, όπως το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» και το Πράσινο Ταμείο. Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για την υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης ανέρχεται σε 1.385.000 €.

Η χρηματοδότηση και η κατανομή πόρων ανά δράση έχουν ως εξής:

Η Δράση 1 – Ίδρυση Επιτροπής Ενδιαφερόμενων Φορέων και η Δράση 2 – Εκστρατείες Ευαισθητοποίησης για τη Συμμετοχή των Πολιτών δύναται να υποστηριχθούν από τον Δημοτικό Προϋπολογισμό, με συνολική επένδυση 100.000,00 €.



Η Δράση 3 – Βελτίωση Προσβασιμότητας στη Συνοικία Κανάρια μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέσω του ΠΕΠ «Αττική» 2021–2027, με προϋπολογισμό 250.000,00 €.

Η Δράση 4 – Βιώσιμη Μικροκινητικότητα (Σύστημα κοινής χρήσης ποδηλάτων), θα χρηματοδοτηθεί επίσης από το ΠΕΠ «Αττική» 2021–2027 και έχει προϋπολογισμό 85.000,00 €.



Η Δράση 5 – Ενεργειακές Αναβαθμίσεις στο Πρώην Σχολικό Κτίριο στα Κανάρια, συνολικού κόστους 950.000,00 €, θα χρηματοδοτηθούν μέσω του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Κάθε δράση υποστηρίζεται από λεπτομερή τεχνικά σχέδια και ευθυγραμμίζεται με τους ευρύτερους στόχους της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και της περιβαλλοντικής απόδοσης. Οι εκτιμήσεις κόστους βασίζονται σε ανάλυση της αγοράς, μηχανολογικές/τεχνικές μελέτες και στον αναμενόμενο χρονικό ορίζοντα υλοποίησης.

Ο Δήμος Κορυδαλλού δεσμεύεται να διασφαλίσει την αποδοτική αξιοποίηση των δημόσιων πόρων και τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου κάθε επενδυόμενου ευρώ. Παράλληλα, θα συνεχίσει να επιδιώκει συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις — όπου κρίνεται αναγκαίο — για την κλιμάκωση και αναπαραγωγή επιτυχημένων δράσεων, αξιοποιώντας τη συμμετοχή του στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε.) Δυτικής Αθήνας και σε πλήρη ευθυγράμμιση με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.

Το χρηματοδοτικό αυτό πλαίσιο ενισχύει το μακροπρόθεσμο όραμα της πόλης για ένα συμπεριληπτικό, καινοτόμο και κλιματικά ανθεκτικό αστικό μέλλον.

Συνολικό Χρονοδιάγραμμα

Η υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης του Δήμου Κορυδαλλού προγραμματίζεται για την περίοδο Ιανουάριος 2025 – Δεκέμβριος 2027. Το χρονοδιάγραμμα αυτό εξασφαλίζει επαρκή χρόνο για προετοιμασία, συντονισμό, ενεργή εμπλοκή των ενδιαφερομένων και ομαλή εκτέλεση όλων των προβλεπόμενων δράσεων.

Οι δράσεις έχουν προγραμματιστεί με διαδοχικό και συμπληρωματικό τρόπο, ώστε οι δομές διακυβέρνησης, οι δράσεις ευαισθητοποίησης, και οι διαδικασίες σχεδιασμού να θέσουν τα θεμέλια για τις φυσικές παρεμβάσεις, όπως οι ενεργειακές αναβαθμίσεις, οι βελτιώσεις κινητικότητας και οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας. Η σταδιακή υλοποίηση έχει σχεδιαστεί ώστε να μεγιστοποιεί τις συνέργειες μεταξύ των δράσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα την ευθυγράμμιση με τα χρονοδιαγράμματα χρηματοδότησης και τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Δήμου.

Το παρακάτω διάγραμμα Gantt παρουσιάζει μια οπτική επισκόπηση του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος για κάθε δράση και τις αντίστοιχες δραστηριότητές της.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ				Έναρξη : 1/1/2026	Λήξη: 30/9/2027																								
A/A	Τίτλος Δράσης	Υπεύθυνος φορέας	Έναρξη	Λήξη	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	09/2026	10/2026	11/2026	12/2026	01/2027	02/2027	03/2027	04/2027	05/2027	06/2027	07/2027	08/2027	09/2027				
ΔΡΑΣΗ 1 Επιτροπή Τοπικών Φορέων			1/3/2026	30/6/2026																									
1,1	Αρχική επικοινωνία & ενεργοποίηση φορέων	Δήμος Κορυδαλλού	1/3/2026	31/3/2026																									
1,2	Καθορισμός δομής & αντικειμένου της επιτροπής	Δήμος Κορυδαλλού	1/4/2026	30/4/2026																									
1,3	Εναρκτήρια συνεδρίαση της Επιτροπής	Δήμος Κορυδαλλού	1/5/2026	31/5/2026																									
1,4	Επίσημη έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής Φορέων	Δήμος Κορυδαλλού	1/6/2026	30/6/2026																									
ΔΡΑΣΗ 2 Εκστρατείες Ευαισθητοποίησης για τη Συμμετοχή των Πολιτών			1/3/2026	30/11/2026																									
2,1	Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης 1: Προώθηση συμμετοχικής διακυβέρνησης & ενεργού συμμετοχής πολιτών	Δήμος Κορυδαλλού	1/3/2026	31/3/2026																									
2,2	Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης 2: Προώθηση νεανικής συμμετοχής και συν-σχεδιασμού στην περιοχή παρέμβασης των Καναρίων	Δήμος Κορυδαλλού	1/5/2026	31/5/2026																									
2,3	Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης 3: Ενημέρωση για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις & τα οφέλη της πράσινης μετάβασης	Δήμος Κορυδαλλού	1/7/2026	31/7/2026																									
2,4	Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης 4: Προώθηση βιώσιμης κινητικότητας & μικροκινητικότητας (π.χ. κοινόχρηστα ποδήλατα)	Δήμος Κορυδαλλού	1/9/2026	30/9/2026																									
2,5	Αξιολόγηση & Ανατροφοδότηση Εκστρατειών	Δήμος Κορυδαλλού	1/11/2026	30/11/2026																									
ΔΡΑΣΗ 3 Βελτίωση Προσβασιμότητας στη Συνοικία Κανάρια			1/1/2026	31/5/2027																									
3,1	Έλεγχος προσβασιμότητας δημόσιων χώρων, πεζοδρομίων και δημοτικών εγκαταστάσεων στα Κανάρια	Δήμος Κορυδαλλού	1/1/2026	31/1/2026																									
3,2	Σχεδιασμός & μελέτη στοχευμένων παρεμβάσεων (ράμπες, οδηγός τυφλών, σήμανση, σημεία ανάπαυσης)	Δήμος Κορυδαλλού	1/3/2026	31/3/2026																									
3,3	Κατασκευή υποδομών προσβασιμότητας σε σημεία προτεραιότητας (ράμπες, οδηγοί τυφλών κ.λπ.)	Δήμος Κορυδαλλού	1/12/2026	31/12/2026																									
3,4	Εκστρατεία ενημέρωσης για συμπεριληπτική κινητικότητα και δικαιώματα πολιτών	Δήμος Κορυδαλλού	1/3/2027	31/3/2027																									
3,5	Αξιολόγηση & παρακολούθηση με τοπικούς φορείς και ομάδες ΑμεΑ	Δήμος Κορυδαλλού	1/5/2027	31/5/2027																									
ΔΡΑΣΗ 4 Βιώσιμη Μικροκινητικότητα (Σύστημα κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων)			1/1/2026	31/12/2026																									
4,1	Προμήθεια και παράδοση ηλεκτρικών ποδηλάτων για δημόσια χρήση	Δήμος Κορυδαλλού	1/1/2026	31/1/2026																									
4,2	Εγκατάσταση σταθμών στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών ποδηλάτων	Δήμος Κορυδαλλού	1/3/2026	31/3/2026																									
4,3	Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος απομακρυσμένης διαχείρισης συσκευών	Δήμος Κορυδαλλού	1/5/2026	31/5/2026																									
4,4	Δημιουργία και διάθεση web & εφαρμογών για κινητά για πρόσβαση στο σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων	Δήμος Κορυδαλλού	1/7/2026	31/7/2026																									
4,5	Εφαρμογή πλατφόρμας διαχείρισης δεδομένων μικροκινητικότητας	Δήμος Κορυδαλλού	1/9/2026	30/9/2026																									
4,6	Εγκατάσταση συμπληρωματικών ηλεκτροδοτικών υποδομών (εφόσον απαιτείται από τον τεχνικό σχεδιασμό)	Δήμος Κορυδαλλού	1/12/2026	31/12/2026																									
ΔΡΑΣΗ 5 Ενεργειακές Αναβαθμίσεις στο Πρώην Σχολικό Κτήριο στα Κανάρια			1/9/2026	30/9/2027																									
5,1	Αφαίρεση φθαρμένης μόνωσης και εγκατάσταση νέας θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου	Δήμος Κορυδαλλού	1/9/2026	30/9/2026																									
5,2	Αντικατάσταση παλαιών μεταλλικών κουφωμάτων με διπλά, ενεργειακά αποδοτικά πλαίσια	Δήμος Κορυδαλλού	1/11/2026	30/11/2026																									
5,3	Εργασίες εσωτερικής διαρρύθμισης στους τρεις ορόφους, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας γραφειακών χώρων & προσβάσιμων WC	Δήμος Κορυδαλλού	1/2/2027	28/2/2027																									
5,4	Εγκατάσταση νέου ηλεκτρολογικού πίνακα, δομημένης καλωδίωσης και φωτιστικών LED με έξυπνο έλεγχο	Δήμος Κορυδαλλού	1/4/2027	30/4/2027																									
5,5	Εγκατάσταση συστημάτων HVAC με αντλία θερμότητας & φωτοβολταϊκών πάνελ στη στέγη	Δήμος Κορυδαλλού	1/7/2027	31/7/2027																									
5,6	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, παρεμβάσεις προσβασιμότητας & εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού	Δήμος Κορυδαλλού	1/9/2027	30/9/2027																									

Αξιολόγηση Κινδύνων

Η υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης του Δήμου Κορυδαλλού περιλαμβάνει ένα σύνθετο σύνολο δράσεων, εμπλεκόμενων φορέων και χρηματοδοτικών ροών. Ως εκ τούτου, μια δομημένη και προληπτική προσέγγιση στην αξιολόγηση κινδύνων είναι απαραίτητη για τον εντοπισμό προκλήσεων, την αποτροπή καθυστερήσεων και τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης επιτυχίας του σχεδίου. Η διαχείριση κινδύνων αποτελεί βασικό στοιχείο του πλαισίου διακυβέρνησης και εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης και υποστηρίζει την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων καθ' όλη τη διάρκεια της υλοποίησης. Η στρατηγική αξιολόγησης κινδύνων περιλαμβάνει τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων στους τέσσερις παρακάτω τομείς: διοικητικοί κίνδυνοι, χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, λειτουργικοί κίνδυνοι και εξωτερικοί ή απρόβλεπτοι κίνδυνοι. Κάθε κίνδυνος αξιολογείται ως προς:

- Πιθανότητα εμφάνισης – Η πιθανότητα εμφάνισης του κινδύνου κατά την υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης.
- Επίπτωση – Οι συνέπειες του κινδύνου στο χρονοδιάγραμμα, στην ποιότητα ή στον προϋπολογισμό των δράσεων.
- Μέτρα Πρόληψης – Ενέργειες για τη μείωση της πιθανότητας εκδήλωσης του κινδύνου.
- Μέτρα Μετριασμού – Στρατηγικές για τη μείωση ή διαχείριση των επιπτώσεων εάν ο κίνδυνος τελικά προκύψει.

Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στον Δήμο Κορυδαλλού και τους συνεργαζόμενους φορείς υλοποίησης να διατηρούν ευελιξία, να ανταποκρίνονται σε αβεβαιότητες και να εξασφαλίζουν τη συνέχεια της υλοποίησης των βασικών δράσεων. Παράλληλα, ενισχύει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία προς τους ενδιαφερόμενους φορείς, τους χρηματοδότες και την ευρύτερη κοινότητα. Ο ακόλουθος Πίνακας Ανάλυσης Κινδύνων (Risk Analysis Table) παρουσιάζει τους σημαντικότερους κινδύνους που έχουν εντοπιστεί ανά κατηγορία, καθώς και τις αντίστοιχες στρατηγικές πρόληψης και μετριασμού. Ο πίνακας αυτός θα επικαιροποιείται περιοδικά κατά τη διάρκεια της υλοποίησης και θα παρακολουθείται από την Ομάδα Συντονισμού του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης, σε συνεργασία με την Επιτροπή Φορέων και την Τοπική Ομάδα Δράσης.

Πίνακας Ανάλυσης Κινδύνων	Περιγραφή Κινδύνου	Πιθανότητα (υψηλή, μεσαία, χαμηλή)	Επίπτωση (υψηλή, μέτρια, χαμηλή)	Μέτρα Πρόληψης	Μέτρα Αντιμετώπισης
Διοικητικοί Κίνδυνοι	1. Γραφειοκρατικές καθυστερήσεις σε αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις ή διαδικασίες προμηθειών.	Μεσαία	Υψηλή	Έγκαιρη συνεργασία με αρμόδιες αρχές- πρόβλεψη περιθωρίων χρόνου	Στενή παρακολούθηση- ευέλικτη αναπροσαρμογή χρονοδιαγραμμάτων
	2. Έλλειψη συντονισμού μεταξύ δημοτικών υπηρεσιών και εξωτερικών συνεργατών.	Μεσαία	Μέτρια	Σαφής καθορισμός ρόλων- τακτικές συναντήσεις συντονισμού	Μηχανισμοί επίλυσης διαφορών- συστηματική παρακολούθηση προόδου
	3. Καθυστερήσεις λόγω εγκρίσεων από φορείς ή δημόσιες διαβουλεύσεις.	Μεσαία	Μέτρια	Έγκαιρος προγραμματισμός διαβουλεύσεων- έγκαιρη ενημέρωση κοινού	Απλοποίηση διαδικασιών έγκρισης- εναλλακτικές μορφές διαβούλευσης
Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι	1. Υπερβάσεις προϋπολογισμού λόγω πληθωρισμού ή αύξησης τιμών υλικών.	Μεσαία	Υψηλή	Συντηρητικές εκτιμήσεις- πρόβλεψη αποθεματικού 10-15%	Προσαρμογή αντικειμένου δράσεων- αναζήτηση επιπλέον χρηματοδότησης
	2. Καθυστερήσεις στις εκταμιεύσεις από τις διαχειριστικές αρχές.	Χαμηλή	Μέτρια	Έγκαιρη υποβολή δικαιολογητικών και παρακολούθηση	Προσωρινή κάλυψη χρηματοδότησης- προτεραιοποίηση κρίσιμων εργασιών
	3. Υποεκτίμηση κόστους συντήρησης και κύκλου ζωής των υποδομών.	Μεσαία	Μέτρια	Ενσωμάτωση προβλέψεων συντήρησης στον προϋπολογισμό	Περιοδικές αναθεωρήσεις- διορθωτικές παρεμβάσεις
Λειτουργικοί Κίνδυνοι	1. Τεχνική πολυπλοκότητα στην ανακαίνιση παλαιών υποδομών.	Μεσαία	Υψηλή	Προαξιολόγηση και τεχνικές μελέτες σκοπιμότητας	Προσαρμογή σχεδίων- πρόσληψη εξειδικευμένων εργολάβων
	2. Βανδαλισμός ή κλοπή ηλεκτρικών ποδηλάτων, εξοπλισμού ή αστικού εξοπλισμού.	Χαμηλή	Μέτρια	Εμπλοκή κοινότητας- δράσεις ενημέρωσης	Δημοτική επιτήρηση- ταχεία επισκευή και αντικατάσταση
	3. Καθυστερήσεις λόγω καιρικών συνθηκών ή απρόβλεπτων κατασκευαστικών ζητημάτων.	Μεσαία	Μέτρια	Εποχικός προγραμματισμός- προστατευτικά μέτρα στα εργοτάξια	Περιθώρια αναπροσαρμογής- σχέδια άμεσης απόκρισης
Άλλοι Κίνδυνοι	1. Χαμηλή συμμετοχή σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης	Μεσαία	Μέτρια	Ποικιλία εργαλείων και καναλιών επικοινωνίας	Στοχευμένες προσεγγίσεις- επαναληπτικές δράσεις
	2. Αντίσταση αλλαγής συμπεριφορών στις μετακινήσεις.	Μεσαία	Μέτρια	Εργαστήρια και εκπαιδευτικές δράσεις- πιλοτικές εφαρμογές	Παροχή κινήτρων- βελτίωση ποιότητας υπηρεσιών
	3. Αποκλεισμός ευάλωτων ομάδων από συμμετοχικές διαδικασίες.	Μεσαία	Μέτρια	Συμπεριληπτικές στρατηγικές ενημέρωσης- χρήση προσβάσιμων χώρων.	Συνεχής αξιολόγηση και προσαρμογή μεθόδων συμμετοχής

Παρακολούθηση και Αναφορά Προόδου

Το πλαίσιο παρακολούθησης και αναφοράς του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης του Δήμου Κορυδαλλού είναι απαραίτητο για να διασφαλίσει τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας υλοποίησης. Το πλαίσιο αυτό έχει σχεδιαστεί ώστε να παρακολουθεί την πρόοδο έναντι των καθορισμένων στόχων, να εντοπίζει αναδυόμενες προκλήσεις και να υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων που βασίζεται σε δεδομένα καθ' όλη τη διάρκεια του σχεδίου.

Η παρακολούθηση θα πραγματοποιείται από την Ομάδα Συντονισμού του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης, η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο του Τμήματος Έρευνας, Ανάπτυξης και Προγραμματισμού του Δήμου. Η ομάδα αυτή θα είναι υπεύθυνη για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων σχετικά με την εκτέλεση κάθε δράσης, την κατάρτιση ενημερωτικών εκθέσεων προόδου, τη διασφάλιση ότι τα αποτελέσματα ευθυγραμμίζονται με τα αναμενόμενα παραδοτέα και τους δείκτες επίδοσης. Η παρακολούθηση θα είναι τόσο ποιοτική όσο και ποσοτική, καλύπτοντας τη φυσική υλοποίηση των δράσεων, την εμπλοκή των ενδιαφερομένων, την οικονομική απορρόφηση και την ευθυγράμμιση με πολιτικές και στρατηγικές.

Κάθε δράση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης συνδέεται με συγκεκριμένα παραδοτέα και χρονοδιαγράμματα, όπως παρουσιάζονται στην ενότητα προγραμματισμού δράσεων. Η πρόοδος θα παρακολουθείται μέσω:

- Μηνιαίων Εσωτερικών Ανασκοπήσεων από την Ομάδα Συντονισμού του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης.
- Τριμηνιαίων Εκθέσεων, οι οποίες θα παρουσιάζονται στην Επιτροπή Ενδιαφερόμενων Φορέων και στην Τοπική Ομάδα Δράσης, με λεπτομέρειες για τα επιτεύγματα, τις καθυστερήσεις και τις απαιτούμενες προσαρμογές.
- Ενδιάμεσων και Τελικών Αξιολογήσεων, οι οποίες θα εξετάζουν τη συνολική απόδοση, τον αντίκτυπο και τα διδάγματα για πιθανή επέκταση ή αναπαραγωγή δράσεων.
- Η δημόσια διαφάνεια θα διασφαλίζεται μέσω της δημοσίευσης εκθέσεων και επικαιροποιήσεων στην ιστοσελίδα του Δήμου και ενημέρωσης μέσω κοινοτικών πλατφορμών. Οι μηχανισμοί λειτουργίας ανατροφοδότησης, όπως ψηφιακά

ερωτηματολόγια και δια ζώσης διαβουλεύσεις, θα παραμείνουν ενεργοί για την ενσωμάτωση της συμβολής των πολιτών στη διαδικασία υλοποίησης.

- Τέλος, η έκθεση προόδου θα χρησιμεύσει και για τη συμμόρφωση με τους φορείς χρηματοδότησης, όπως το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» και το Πράσινο Ταμείο, μέσω της τήρησης των απαιτήσεων τους σχετικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο. Ο Δήμος Κορυδαλλού δεσμεύεται να αξιοποιεί τα ευρήματα της παρακολούθησης για τη συνεχή βελτίωση στρατηγικών, την αντιμετώπιση αναδυόμενων αναγκών και την ενίσχυση μιας κουλτούρας αστικής ανάπτυξης που βασίζεται σε αποτελέσματα.

Εικόνα 6: Διαδικασία Παρακολούθησης και Αναφοράς – Δήμος Κορυδαλλού



Συμπέρασμα

Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης του Δήμου Κορυδαλλού αποτελεί έναν μετασχηματιστικό και προοδευτικό οδικό χάρτη προς ένα πιο συμπεριληπτικό, βιώσιμο και ανθεκτικό αστικό μέλλον. Βασισμένο στις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και διαμορφωμένο μέσα από ευρεία συμμετοχή ενδιαφερομένων φορέων, το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης λειτουργεί τόσο ως στρατηγικό πλαίσιο όσο και ως επιχειρησιακό εργαλείο για την υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων που αντιμετωπίζουν χρόνιες αστικές προκλήσεις, ιδίως στη συνοικία Κανάρια.

Με τον συνδυασμό συμμετοχικής διακυβέρνησης, κοινωνικής ένταξης, ενδυνάμωσης των νέων και πράσινης αστικής αναγέννησης, ο Κορυδαλλός αποδεικνύει την προσήλωσή του στις βασικές αξίες του έργου COPE και στις αρχές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης έχει αναπτυχθεί με ξεκάθαρη έμφαση στη συνοχή, τη σκοπιμότητα και τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο. Οι προτεινόμενες δράσεις είναι δομημένες, ευθυγραμμισμένες με τα κριτήρια SMART και υποστηρίζονται από ένα στιβαρό πλαίσιο υλοποίησης και παρακολούθησης, διασφαλίζοντας ότι η πόλη μπορεί να προσαρμόζεται σε νέες ανάγκες ενώ παραμένει προσηλωμένη στους στρατηγικούς της στόχους.

Τελικά, η επιτυχία του σχεδίου θα εξαρτηθεί από τη συνεχή δέσμευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων: των δημοτικών αρχών, της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών επιχειρήσεων, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των κατοίκων. Μέσα από συνεχή συνεργασία, διαφανή διακυβέρνηση και κοινή αίσθηση ευθύνης, ο Κορυδαλλός τοποθετείται στο επίκεντρο της καινοτομίας, καθιστώντας τον πρότυπο δίκαιου αστικού μετασχηματισμού στη Δυτική Αθήνα.